



12	并网柜安装	还未进行	还未进行	还未进行
13	交流电缆敷设	还未进行	还未进行	还未进行
14	全站防雷接地	还未进行	还未进行	还未进行
15	全容量并网	还未进行	还未进行	还未进行
16	清洗系统安装	还未进行	还未进行	还未进行
17	监控系统安装	还未进行	还未进行	还未进行

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	彩钢瓦走道板固定全部完成，组件吊装全部完成，逆变器吊装全部完成，直流电缆安装全部完成，混凝土屋面支架安装全部完成，组件安装全部完成，逆变器安装全部完成，组串桥架连接线安装全部完成，直流电缆桥架盖板安装完成70%，交流电缆桥架安装完成50%	并网柜就位安装，交流电缆桥架安装完成，交流电缆敷设完成，电缆头终端制作安装完成，逆变器交流直流侧接线完成，全站防雷接地完成，全容量并网，监控系统及清洗系统安装。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。	对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	组件支架安装牢固，导轨螺栓拧紧；组件敷设过程中成品保护措施符合要求；组件安装压块压实，组件安装横平竖直符合要求；直流电缆敷设过程中无损坏，转弯处做好保护措施；桥架盖板安装前隐蔽验收合格；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应