



造价管理	无	无
物资供应	组件全部到货，逆变器全部到货，直流电缆全部到货，桥架全部到货，支架导轨全部到货，夹具全部到货，走道板材料全部到货	并网柜，交流电缆，监控设备，清洗系统水管

四、施工质量问题情况：

- 1、逆变器支架焊接时未做防锈处理，已整改。
- 2、彩钢瓦屋面走道板支架间距超过1M，不符合设计图纸要求，已整改；
- 3、彩钢瓦屋面组件压块与混凝土屋面组件压块规格尺寸不一致，已整改
- 4、施工现场发现两块组件有损坏，提醒施工作业人员作业过程中注意组件成品保护，已整改；

六、监理工作情况

- 1、混凝土屋面混凝土支墩浇筑检查。
- 2、混凝土屋面组件支架安装检查。
- 3、彩钢瓦屋面走道板安装检查。
- 4、彩钢瓦屋面夹具导轨安装检查。
- 5、组件吊装旁站。
- 6、逆变器吊装旁站。
- 7、直流电缆敷设平行检验。
- 8、组件安装平行检验。
- 9、逆变器安装平行检验。
- 10、每周安全质量监理检查。
- 11、日常巡视检查。
- 12、召开周例会及安全例会3次。
- 13、交流电缆桥架安装检查。
- 14、桥架盖板前隐蔽验收。
- 15、组件开路电压测试旁站。
- 16、检查每日站班会安全技术交底。

七、其他事宜：

- 1、无。

八、工程形象进度照片

业主单位领导工作检查	组件支架安装
------------	--------