

监 理 月 报

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用光伏发电项目

2023 年 08 月 第 2 期

（2023 年 08 月 1 日 至 2023 年 08 月 31 日）

项目监理部（章）：



总监理工程师：高立标

报告日期：2023 年 08 月 31 日

目录

1. 工程概述	1
2. 工程形象进度及分析	1
3. 投资造价控制	2
4. 设备物资供货情况	3
5. 设计图纸出图情况	3
6. 人员及机械配置情况	3
7. 工程质量情况	4
8. 安全文明施工情况	4
9. 方案评审及实施情况	5
10. 存在问题和困难	6
11. 工程照片	6

1. 工程概述

1.1 工程概况

项目名称	徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目		
项目概况	徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目利用用户闲置屋顶建设户用分布式光伏电站。项目预计建设 12000 个屋顶，共计 250 兆瓦容量。项目采用“设备租赁”的模式，租赁物的上网模式为“全额上网”。采用 380V 低压并网方式直接接入电网。		
项目批复概算 (万元)	93300	项目累计完成投资 (万元)	0
设计单位	江苏勤一电力设计有限公司		
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
主要设备制造厂家	江苏中青光伏科技有限公司、固德威电源科技（广德）有限公司、天津市东方神农钢材有限公司、安徽圣益自动化科技有限责任公司		

1.2 里程碑进度完成情况

序号	里程碑节点	节点时间	完成时间	未完成原因
1	项目开工	2023.7.1	2023.12.31	
2	首个并网单元		2023.7.31	
3	250MW 建设完成并网	2023.12.30		

2. 工程形象进度及分析

2.1 本月进度和下月进度计划

分项工程	工程总量	本月完成量	累计完成量	累计完成率	下月计划	备注
支架安装	250MW	3MW	4.5MW	1.8%	80MW	
组件安装	250MW	2.691MW	4.169MW	1.67%	80MW	
电气安装	250MW	2.299MW	2.945MW	1.18%	80MW	
并网	250MW	0.269MW	0.269MW	0.11%	80MW	

备注：根据项目类型调整表格内容。

2.2 进度分析

项目公司在开工前编制制定完成里程碑进度计划。EPC 总承包单位根据里程碑进度计划要求以及现场的实际情况，编制一级进度计划。

2023 年 7 月 10 日，项目正式开工。

2023 年 7 月 28 日，项目首个 1MW 容量建设完成。

截止本月 24 日已完成建设 4.169MW，占项目整体建设容量 1.67%。

由于市场开发竞争激烈，农户反悔较多，并且伴有被撬单和业务员跳槽的情况；城管执法局阻挠安装，影响安装进度和业务员积极性；

3. 投资造价控制

序号	类别	金额（万元）	已支付金额（万元）	待支付金额（万元）
2	EPC 总承包合同	93300	0	
3	投资完成			
4	支架采购合同	无固定金额合同，根据项目实际支付		
5	组件采购合同	无固定金额合同，根据项目实际支付		
6	逆变器采购合同	无固定金额合同，根据项目实际支付		
7				
8				
9	合计			

4. 设备物资供货情况

序号	名称/型号		总数量	本月到货	下月计划到货	累计到货	生产厂家
1	组件	单晶 540W	250MW	0MW	0MW	2.508MW	常州华耀光电科技有限公司
	组件	单晶 540W		0MW	2MW	1.495MW	江苏中青光伏科技有限公司
	组件	单晶 570W		1.555MW	4MW	1.555MW	
2	逆变器		12000 台	206 台	280 台	331 台	固德威电源科技（广德）有限公司
3	支架		8500 吨	51.86 吨	160 吨	180.1 吨	天津市东方神农钢材有限公司
4							
5							

备注：根据项目类型调整表格内容。

5. 设计图纸出图情况

序号	图纸名称	出图情况
1	支架安装图	完成
2	组件排布图	完成

6. 人员及机械配置情况

土建							
序号	名称	型号	规格	单位	数量	人员	
						管理人员	施工人员
1	无						
2							

支架及组件安装							
序号	名称	型号	规格	单位	数量	人员	
						管理人员	施工人员
1	支架安装	Q235B	41/52/62	吨	95.11	3	38
2	组件安装	540	2279×1134×35	片	2898		
		570	2279×1134×35	片	1977		

7. 工程质量情况

7.1 工程质量验收情况

序号	项目名称	验收次数	不合格次数	结论	验收人
1	徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目	18	5	不合格部分需要整改	刘伟.张望
2					

7.2 下月质量活动计划

开展安装质量大检查活动，评比质量优良班组。

8. 安全文明施工情况

1) 安全状态

本月项目现场无安全生产事故发生，无违章作业，安全标识齐全、安全措施完备，施工安全受控。

本月对安全帽规范佩戴以及施工安全问题不定时的进行抽查，另外召开了施工例会，着重强调现场施工安全，提高大家的安全防范意识，加强安全管理，确保施工的安全性；提高班组长的质量管理观念，加强质量监督管理，提高质量水平。

2) 安全管理重要活动

序号	工作名称	时间	主要内容
本月安全检查工作			
1	安装现场的安全防护措施及安全防护装备	全日	检查施工现场的安全防护措施是否按要求布置到位，作业工人安全帽.安全带是否规范佩戴
2			
本月安全管理工作			
1	现场安全检查	全日制	随时检查现场的安全防护措施.检查作业人员安全帽.安全带是否规范佩戴
2			
下月安全管理重要活动			
1	安全学习培训		提高管理人员的安全管理意识，加强安全管理
2			

9. 方案评审及实施情况


序号	施工方案名称	状态	备注
1	施工组织设计	审核通过	2023. 7. 5
2	安全管控方案	审核通过	2023. 7. 5
3	安全应急预案	审核通过	2023. 7. 5

10. 存在问题和困难

- 1、本月开发市场竞争更加激烈，出现业务员跳槽，农户被撬单
- 2、城管执法局阻挠安装，影响安装进度影响业务员积极性
- 3、业务员开发技巧不熟练，需要加强培训。
- 4、供电所并网流程慢，另外并网人员不足

11. 工程照片

文字描述	支架安装	组件安装完成
照片	 经度：118.462157 纬度：34.151153 地址：江苏省徐州市新沂市邵刘线 鲍老庄村 时间：2023-08-12 17:51:36 海拔：31.0米 天气：☀ 34 ~ 35°C 西北风 备注：张新娥东侧大方阵	 工程记录 拍摄时间：2023.08.19 17:01 天气：晴 32°C 地点：新沂市·G30连霍高速 今日水印 -相机- 真实时间
文字描述	施工站班会	电表箱安装接线

照片	 李光凤 时 间: 2023.08.23 08:06 地 点: 新沂市·周庄桥 海 拔: 27.9米 方位角: 北 16° 经纬度: 34.357251° N, 118.618327° E 拍摄人: 李宗超 今日水印 相机 真实时间 防伪 EBPCEW4AR926
文字描述	接地电阻检测
照片	 张华 时 间: 2023.08.23 06:24 天气: 晴 23°C 地 点: 新沂市·S49新扬高速 海 拔: 60.1米 方位角: 西北360° 速 度: 0.0 公里/小时 经纬度: 34.331906° N, 118.422509° E 今日水印 相机 真实时间 防伪 2XTR93RCG3YBL
文字描述	开路电压测试
 张华 时 间: 2023.08.23 06:44 天气: 晴 23°C 地 点: 新沂市·G30连霍高速 海 拔: 66.4米 方位角: 西北310° 速 度: 0.0 公里/小时 经纬度: 34.331735° N, 118.422624° E 今日水印 相机 真实时间 防伪 LPTG97ZEGXNPC	并网、搭火
 工程记录 时 间: 2023-08-23 18:27:44 地 址: 江苏省徐州市新沂市幸福路雪塘村社区卫生服务站 经 度: 118.207206 纬 度: 34.306737 方 位 角: 198° 海 拔: 34.1米 天 气: 34 ~ 33°C 东风 备 注: 港头镇王圩孜, 王庆夫, 用线39米	电气安装

照片

