

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用 分布式光伏项目

监理月报

第01期

监理项目部（章）

报告日期： 2023年7月30日



监 理 月 报

本月工程实施情况

编号：AHST/XBGF-DDJL-YB-001

项目名称	兴宾区整区30万千瓦 (一期12万千瓦) 户 用分布式光伏项目	业主单位	广西来宾上禾通达 新能源有限公司
项目规模	120MWp	项目地址	广西壮族自治区来 宾市兴宾区
监理工程师	李士中、徐文龙	监理人数	驻场 2人
监理进场时间	2023.07.01	合同工期	180天
参建单位	建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司		
	监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司		
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程 股份有限公司		
	总包单位：中国水利水电第十工程局有限公司		

一、本工程概况：

1.1工程名称

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目



1.2建设单位名称

广西来宾上禾通达新能源有限公司

1.3工程地点

广西壮族自治区来宾市兴宾区

1.4工程项目规模

装机容量：装机容量共计120MWP。

二：工程进度：

- 1、石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
- 2、城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地焊接完成；
- 3、城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地焊接完成；
- 4、正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成；
- 5、正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地焊接完成；
- 6、山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地焊接完成；
- 7、南泗大宝村（1户）支架安装完成、组件安装完成；
- 8、南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成；
- 9、正龙大王村（1户）支架安装完成。

累计安装完成（0.2MW），完成总量的0.16%。

三、施工过程中存在的问题：

- 1、支架安装螺栓未紧固、安装角度与设计图纸要求不符、接地焊接不规范、线管封堵不到位等质量问题。



2、个别屋面安全防护措施未落实。

四、本月监理工作情况

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

2、本月召开第一次例会监理技术交底1份。

3、本月平行检验记录18份，检查记录26份，安全检查记录4份。 监理工作联系单1份、监理通知单7份。

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式

光伏项目监理部

2023年7月30日

