

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用 分布式光伏项目

监理月报

第02期

监理项目部（章）

报告日期： 2023年8月29日



监 理 月 报

本月工程实施情况 编号：AHST/XBGF-DDJL-YB-002

项目名称	兴宾区整区30万千瓦 (一期12万千瓦) 户 用分布式光伏项目	业主单位	广西来宾上禾通达 新能源有限公司
项目规模	120MWp	项目地址	广西壮族自治区来 宾市兴宾区
监理工程师	李士中、徐文龙	监理人数	驻场 2人
监理进场时间	2023.07.01	合同工期	180天
参建单位	建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司		
	监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司		
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程 股份有限公司		
	总包单位：中国水利水电第十工程局有限公司		

一、本工程概况：

1.1工程名称

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目



1.2建设单位名称

广西来宾上禾通达新能源有限公司

1.3工程地点

广西壮族自治区来宾市兴宾区

1.4工程项目规模

装机容量：装机容量共计120MWP。

二：工程进度：

- 1、石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
- 2、城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
- 3、城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
- 4、正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.033MW）未并网；
- 5、南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
- 6、正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
- 7、山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
- 8、南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
- 9、正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
- 10、南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；



11、南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；

12、城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；

13、寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；

14、正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；

15、城厢镇林村（户主韦风英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）未并网；

16、南泗高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件，0.027MW）未并网；

17、南泗王了村（户主韦燕）安装完成（60张545W组件，0.033MW）未并网；

18、大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）未并网；

19、大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）未并网；

20、城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）未并网。

累计安装完成0.548MW。累计并网5户（山峡潘成华0.024MW、南泗小六五谢立军0.029MW、南泗大宝谢国吹0.024MW、城厢凡村韦秀京0.030MW、寺山苏村韦永朋0.029MW）合计：0.136MW已并网。

三、施工过程中存在的问题：

1、支架安装螺栓未紧固、接地焊接不规范、线管封堵不到位等质量问题。

2、个别屋面安全防护措施未落实到位、个别施工人员未正确佩戴安全防护措施等安全问题。

四、本月监理工作情况

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠



正，并做记录（监理日志）。

2、本月平行检验记录40份，检查记录30份，安全检查记录4份。 监理工作联系单1份、监理通知单6份（质量）、监理通知单2份（安全）。

3、工程质量验收情况

序号	项目名称	验收次数	不合格次数	结论	验收人
1	支架按照完成验收	10	/	整改中未报复检	潘廷柱、李士中
2	组件安装完成验收	6	/	整改中未报复检	潘廷柱、李士中
3	电站并网前整体验收	4	/	整改中未报复检	潘廷柱、李士中

4、 方案评审及实施情况

序号	施工方案名称	状态	备注
1	施工组织设计	未报审	
2	安全管控方案	未报审	
3	安全应急预案	未报审	

五、下月监理工作重点

- 1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
- 2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目监理部

2023年8月29日



扫描全能王 创建