

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用 分布式光伏项目

监理月报

11月份

监理项目部（章）

报告日期： 2023年11月30日



监 理 月 报

本月工程实施情况 编号: AHST/XBGF-DDJL-YB-005

项目名称	兴宾区整区30万千瓦 (一期12万千瓦) 户 用分布式光伏项目	业主单位	广西来宾上禾通达 新能源有限公司
项目规模	120MWp	项目地址	广西壮族自治区来 宾市兴宾区
监理工程师	李士中、徐文龙	监理人数	驻场 2人
监理进场时间	2023.07.01	合同工期	180天
参建单位	建设单位: 广西来宾上禾通达新能源有限公司		
	监理单位: 江苏东电电力工程监理有限公司		
	设计单位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程 股份有限公司		
	总包单位: 中国水利水电第十工程局有限公司		

一、本工程概况:

1.1工程名称

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目



1.2建设单位名称

广西来宾上禾通达新能源有限公司

1.3工程地点

广西壮族自治区来宾市兴宾区

1.4工程项目规模

装机容量：装机容量共计120MWP。

二：工程进度：

- 1、石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）已并网；
- 2、城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
- 3、城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
- 4、正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
- 5、南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
- 6、正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）已并网；
- 7、山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
- 8、南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
- 9、正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）已并网；
- 10、南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；



- 11、南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
- 12、城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
- 13、寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
- 14、正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）已并网；
- 15、城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
- 16、南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
- 17、城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）已并网；
- 18、南泗王了村（户主韦燕）安装完成（60张545W组件，0.032MW）已并网；
- 19、大湾乡老塘步村（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.024MW）未并网；
- 20、大湾乡夏至村（户主何中秋）安装完成（38块545W组件，0.021MW）未并网；
- 21、城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
- 22、南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）未并网；
- 23、南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.026MW）未并网；
- 24、兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0.027MW）未并网；
- 25、正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）未并网；
- 26、高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
- 27、大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
- 28、城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；



- 29、寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
- 30、大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）；
- 31、城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
- 32、寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
- 33、城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）；
- 34、大湾乡高龙村（户主叶永养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；
- 35、三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
- 36、大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
- 37、大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）
- 38、三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
- 39、城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
- 40、大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
- 41、南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
- 42、城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）
- 43、三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）
- 44、南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）；
- 45、南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）；
- 46、南泗读村（户主韦书熊）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
- 47、寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）；
- 48、城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
- 49、寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）；
- 50、寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）；
- 51、城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）；
- 52、寺山镇新迳村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）；
- 53、城厢镇城厢村委（户主李长松）安装完成（64张550组件，0.035MW）

累计安装完成2.102MW，完成总量的1.68%。

累计并网：34户，1.458MW。

三、施工过程中存在的问题：

- 1、支架安装螺栓未紧固、接地焊接不规范、线管封堵不到位、接地



电阻检测值不符合设计要求、接地扁铁焊接不规范等质量问题。

2、个别屋面安全防护措施未落实到位、个别施工人员未正确佩戴安全防护措施等安全问题。

四、本月监理工作情况

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

2、本月平行检验记录34份，检查记录30份，安全检查记录4份。 监理工作联系单0份、监理通知单6份（质量）、监理通知单4份（安全）。

3、工程质量验收情况

序号	项目名称	验收次数	不合格次数	结论	验收人
1	支架安装完成验收	18	8	整改中未报复检	潘廷柱、李士中
2	组件安装完成验收	18	7	整改中未报复检	潘廷柱、李士中
3	电站并网前整体验收	15	4	整改中未报复检	潘廷柱、李士中

4、 方案评审及实施情况

序号	施工方案名称	状态	备注
1	施工组织设计	已审批	
2	安全管控方案	已审批	
3	安全应急预案	已审批	

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查



，发现问题现场及时纠正并落实到位

兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目监理部

2023年11月30日

