

## 监理月报

日期：2023 年 11 月 28 日



### 一、本月工程进展情况

工程进度情况：

- 1、电气桥架安装完成、逆变器接线完成；
- 2、电缆敷设、组件组串完成；
- 3、彩钢瓦屋面组件安装完成，格栅板安装 90%。
- 4、监控系统安装完成；接地系统安装 70%。
- 5、清洗系统未安装。

本月完成工作：

- 1、电气桥架安装完成、逆变器接线完成；
- 2、电缆敷设、组件组串完成；
- 3、彩钢瓦屋面组件安装完成，格栅板安装 90%。
- 4、监控系统安装完成；接地系统安装 70%。
- 5、清洗系统安装 0%。

下月进度计划：

- 1、接地系统敷设、安装完成；
- 2、清洗系统敷设、安装完成；
- 3、彩钢瓦屋面格栅板安装完成；
- 4、项目并网发电、竣工验收、整改消缺。

### 二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸，需尽快提供。
- 2、施工资料报审工作滞后，已要求施工单位尽快完成报审工作，监理撤场后将不再提供资料补签工作。（下发监理联系单 1 份）
- 3、进场材料满足现场施工要求，资料报审滞后，施工单位需尽快完成报审工作。

### 三、工程安全、健康及环境保护管理情况

- 1、所有施工区域已做警戒线、围挡或屋顶护栏隔离。

### 四、工程质量情况

- 1、车棚基础回填后混凝土地面浇筑未做抹面处理，外观极差，已要求施工单位及时整改，若不听从劝阻拒不整改，此部分工程量监理方将不予认可，一切责任后果由施工单位全部自行承担。（下发监理联系单 1 份）

- 2、车棚组件安装，穿刺垫片规格尺寸错误，施工单位需尽快完成更换。



3、接地系统与并柜电缆，施工单位需尽快完成变更流程。

## 五、投资控制及工程款支付情况

无

## 六、工程存在问题

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、资料报审滞后，施工单位需尽快完成报审工作。
- 3、接地系统与并柜电缆，施工单位需尽快完成变更流程。
- 4、整改消缺工作需尽快完成。

## 七、监理发文

本月监理文件签发：无。

## 八、工程照片

