

监理月报

日期：2023 年 09 月 30 日



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

- 1、光伏车棚已完成承台基础开挖,钢筋安装 30%；
- 2、屋面彩钢瓦进行除锈、喷涂完成；
- 3、并网柜基础砌筑完成 30%；并网柜侧桥架组装 30%。

本月完成工作：

- 1、光伏车棚承台基础开挖完成,钢筋安装 30%；
- 2、屋面彩钢瓦进行除锈、喷涂完成；
- 3、并网柜基础砌筑完成 30%；并网柜侧桥架组装 30%。

下月进度计划：

- 1、光伏车棚承台基础施工完成，钢结构安装完成；
- 2、并网柜安装完成；并网柜侧桥架安装完成。
- 3、屋面采光瓦更换完成；
- 4、屋面支架安装完成。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸，需尽快提供。

2、施工前期资料报审工作滞后；过程资料报审工作滞后；材料入场资料报审工作滞后。已要求总包单位尽快完成报审工作，监理撤场后将不再提供资料补签工作。

3、基础钢筋、光伏支架、电气桥架、并网柜已进场部分，进场材料满足现场施工条件。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

所有施工区域已做警戒线、围挡或屋顶护栏隔离；劳保用品穿戴齐全；安全情况可控。

四、工程质量情况

严格按照施工方案执行，质量情况可控。

五、投资控制及工程款支付情况

无

六、工程存在问题

1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸，需尽快提供。

2、施工前期资料报审工作滞后；过程资料报审工作滞后；材料入场资料报审工作滞后。

七、工程照片





09:37 | 2023-09-24
星期日 阴 21°C
上海市·均胜汽车安全系统研发(上海)有限公司

今日水印
相机
[水印]



09:51 | 2023-09-26
星期二 阴 26°C
上海市·上海毅兴塑胶原料有限公司

今日水印
相机
[水印]



09:41 | 2023-09-29
星期五 多云 26°C
上海市·均胜汽车安全系统研发(上海)有限公司

今日水印
相机
[水印]



09:29 | 2023-09-28
星期四 多云 27°C
上海市·均胜汽车安全系统研发(上海)有限公司

今日水印
相机
[水印]



扫描全能王 创建