


编号: ZHJL-XZRYGG-JLYB-20231130

监 理 月 报

工程名称: 常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

2023 年 11 月 总第一期

总监理工程师: 李俊平



监 理 月 报

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

2023 年 11 月 第 1 次 月报

开始时间 2023 年 11 月 16 日 结束日期 2023 年 11 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目	常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目	影像	6 张	

二、监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、储能柜基础土建施工完成约 100%； 2、储能柜设备就位安装完成 100%。	1、并网柜安装就位全部完成； 2、交流线缆敷设全部完成； 3、储能柜与并网柜连接线缆的终端制作全部完成； 4、防火墙砌筑全部完成；
			5、并网柜与厂区配电房连接完成，实现并网。

				
				
	设计交付进度		图纸已交付	
	质量体系运作情况		质量体系健全运行良好	
	施工图会审		完成	
	设计交底		设计交底完成。	
	方案审查		施工专项方案已审核，待批准并交付实施	
安全	设计变更		并网线缆规格确认中	
	安全培训情况		新进场员工已进行安全培训交底。	
	安全交底情况		督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况		落实较彻底，已要求施工单位认真执行	
质量	安全文明施工情况		现场安全文明措施良好	
	主要工序质量		土建施工，混凝土浇筑旁站；	
	主要原材料质量		储能柜到货，进行开箱检查，外观合格。	

	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计和外观要求	进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	设备基础土建基本完成；储能柜设备到货。	并网柜和协调控制柜计划 12 月中旬到货进场。
	款项支付情况	已完成工程预付款支付，全部农民工工资支付有保障。	按施工合同约定进行进度款申请支付。
	预算外签证	无	无
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、 本月进度情况

常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目 进度百分比			
序号	名称	总预算金额（万元）	完工百分比
1	储能柜	0	80%
2	并网柜	0	0%
3	EPC	/	70%（按工程量估算）
注：该项目已于 2023 年 11 月 16 日开工，目前施工进度完成约 70%。			

四、 安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2	7 人	1	无	无	无

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	要求施工单位合理安排施工，争取较计划提前。储能柜安装质量控制，资料整理。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	储能柜等设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工单位落实强制性条文执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行安装储能柜并保证安装检测合格。对土建转安装进行中间交接验收。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助施工单位做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管使用工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工具体计划的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目监理部

