

监理月报

日期：2023 年 12 月 29 日



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

- 1、彩钢瓦屋面夹具安装完成 40%。
- 2、彩钢瓦屋面采光格栅安装完成 60%。
- 3、彩钢瓦屋面支架安装完成 30%。
- 4、本月进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及吊装限流，人员配置不足，施工质量整改返工。

本月完成工作：

- 1、彩钢瓦屋面夹具安装完成 30%。
- 2、彩钢瓦屋面采光格栅安装完成 50%。
- 3、彩钢瓦屋面支架安装完成 30%。

下月进度计划：

- 1、支架、桥架、组件、逆变器、并网柜安装完成；
- 2、电缆、接地系统敷设完成；
- 3、运维、安全格栅板安装完成；
- 4、电气系统接线完成。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图，需尽快提供。
- 2、光伏支架、运维通道、格栅板、桥架、逆变器已入场，进场材料满足现场施工要求。
- 3、施工资料报审工作滞后，已要求施工单位尽快完成报审工作，否则一切责任后果自行承担。监理撤场后将不再提供资料补签工作。（下发监理联系单 1 份）

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

- 1、安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、工程质量情况

- 1、出现夹具与屋面瓦楞不适配现象，已要求施工单位及时更换。
- 2、出现夹具整排装反、安装错位等现象，已要求施工单位及时整改。
- 3、出现导轨安装不放线、安装错位现象，已要求施工单位及时整改。
- 4、下发支架安装问题监理联系单 1 份。

五、投资控制及工程款支付情况

无

六、工程存在问题

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、资料报审滞后，施工单位需尽快完成报审工作。



3、支架安装问题施工单位需及时整改消缺。

4、本月进度滞后，施工单位需及时进行调整。

七、监理发文

本月监理文件签发：（下发资料、图纸报审滞后，支架安装质量问题）监理联系单 2 份。

八、工程照片

