

监理月报

日期：2024 年 02 月 29 日



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

- 1、9 号厂房直流电缆敷设完成 90%（局部并网）；
- 2、箱变、预制舱基础砌筑完成 50%（彩钢板变更砌砖）；监控系统安装 50%；运维通道安装 27%。
- 3、接地系统、清洗系统、桥架盖板未安装。
- 4、其余工程主体均已完成，进入整改消缺阶段。
- 5、电网公司验收完成、项目并网发电。

本月完成工作：

1、9 号厂房直流电缆敷设完成 90%；监控系统安装 50%；运维通道、桥架盖板、接地系统、清洗系统未安装；其余工程主体均已完成，进入整改消缺阶段。

2、15 号厂房监控系统安装 50%；运维通道安装 50%；桥架盖板、接地系统、清洗系统未安装；其余工程主体均已完成，进入整改消缺阶段。

3、19 号厂房监控系统安装 50%；运维通道安装 30%；桥架盖板、接地系统、清洗系统未安装；其余工程主体均已完成，进入整改消缺阶段。

4、开关站、箱变、预制仓、SVG 基础砌筑完成 50%；

5、电网公司验收完成、项目并网发电。

下月进度计划：

- 1、安装工程全部完成；
- 2、项目竣工验收；
- 3、资料交接完成。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

1、现场未提供纸质盖章版施工、竣工蓝图，只有一份电子版简图，需尽快提供。

2、进场主材满足现场施工要求、辅材因赶工部分缺失。

3、施工资料报审工作滞后，已要求施工单位尽快完成报审工作，否则一切责任后果自行承担。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

1、安全设施配置齐全，但年前赶工雨天屋面施工，此违规上报业主单位并下发监理联系单 1 份，一旦出现任何问题施工单位责任自负。

四、工程质量情况

1、年前雨期赶工出现导轨紧固螺栓松动、安装错位、导轨方阵中心线偏差、组件方阵中心线偏差现象，已要求施工单位及时安排整体整改消缺工作。

2、年前雨期赶工出现套管等辅材缺失现象，已要求施工单位安排采购补齐工作。

五、本月工程进度分析

1、本月进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及连续阴雨天气；人员配置不足。

六、本月主要施工资源投入情况

1、光伏支架、运维通道、采光格栅板、桥架、逆变器、交直流电缆、组件、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜。

七、投资控制及工程款支付情况

无

八、工程存在问题及监理要求

1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。

2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作，监理撤场后将不再提供资料补签工作。

3、本工程为高压并网，开关柜、高压电缆等第三方测试完成前禁止并网发电；接地系统安装完成前禁止并网发电。现监理新年假期期间项目并网发电，一旦出现任何问题施工单位责任自负。

九、监理发文

本月监理文件签发：会议纪要 4 份、监理联系单 1 份。

十、工程照片

