

监 理 月 报

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

2024 年 03 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：张献兵

报告日期：2024 年 03 月 25 日



				
--	--	---	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、检查夹具安装、导轨安装、组件安装、逆变器安装、走道板安装、电缆桥架安装情况， 2、安全旁站组件吊装运输情况。 3、预制舱设备进场情况。 4、预制舱、站用变安装、设备调试情况。	1、电缆桥架安装、光伏线 缆敷设等施工质量、安全进 行检查。 2、电气设备试验、二次线 接线施工质量进行检查。	消缺整改等施工质量进行检 查，同时加强安全的监督。
	设备交付进度	/	/
	设计交付进度	图纸齐全	图纸已完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运 行情况进行检查
	施工图会审	未见图纸会审资料	
	设计交底	已完成	已完成设计交底
	方案审查	未齐全	完善
	技术交底	未齐全	完善
	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培	督促新进员工安全培训

		训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施差	增加屋面消防灭火器、施工现场垃圾处理等
质量	主要工序质量	核对图纸，屋顶检查夹具安装、导轨安装、组件安装、走道板安装。	已完成
	主要原材料质量	支架、组件等	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	预付款支付单已审批	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

1、M1、U2、W3 电池车间夹具安装完成 100%、光伏支架安装完成 100%、光伏组件安装完成 100、走道板安装 100%；

2、A1、A2、M1、M2、U2、W3 电缆桥架安装完成；

3、A1、A2、M1、M2、U2、W3 光伏直流线缆敷设完成、高低压电缆敷设完成；

4、A2、M1、M2、U2、W3 逆变器安装完成；

5、剩余 3 台箱变基础混凝土浇筑完成、箱变吊装就位完成；

6、A1、A2、M1、M2、U2、W3 接地扁铁敷设完成；

7、预制舱基础混凝土浇筑完成、设备就位完成，二次线连接完成；

8、3月22日完成并网；

8、设备物料进场情况：

序号	主要设备材料	计划日期	实际日期	差异天数	备注
1	光伏夹具	2023年12月24日	2023年12月24日	/	
2	光伏支架（铝合金导轨）	2023年12月24日	2023年12月24日	/	
3	光伏组件	2024年01月05日	2023年12月28日	/	
4	光伏专用电缆	2024年01月20日	2024年01月15日	/	
5	低压电缆	2024年01月30日	2024年01月25日	/	
6	高压电缆	2024年01月30日	2024年01月25日	/	
7	通信及控制光缆	2024年01月30日	2024年01月25日	/	
8	逆变器	2024年01月24日	2024年01月26日	/	
9	箱式变压器	2024年02月20日	2024年02月05日	/	
10	开关站预制舱	2024年03月05日	2024年03月10日	5天	

四、下月进度计划

1、水清洗系统安装完成。

2、消缺整改完成。

3、施工资料完成。

4、竣工预验收完成。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
					数量	数量	数量	数
无	无	无	无	45 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
 宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目
 2024 年 03 月 25 日
 监理项目部