

编号: JLYB-002



正衡监理

监 理 月 报

工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp

分布式光伏发电项目

第 2 期

2024.03.20~2024.04.19

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2024 年 04 月 19 日

监 理 月 报


工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式发电项目 编号：JLYB-002

一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区安装	桥架安装	100%	
	组件安装	100%	
	逆变器安装	100%	
	监控安装	0%	
	清洗系统安装	100%	
	走道安装	0%	
	接地网	30%	
配电房安装	电缆沟开挖	无	
	电缆敷设	100%	
	并网柜安装	100%	
	环境监测仪	0%	

形象照片









二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、本月度施工进度基本符合预期，监理部重点对逆变、并网柜安装调试，接地连接等进行旁站监督管理，严格认真执行光伏监理规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为确保工程质量，监理人员跟班监理，对铜鼻子制作、热缩护套、安装调试等进行旁站及平行检查，并做好旁站记录，严格施工程序，同时督促施工单位同步上报过程资料，做好分部分项工程验收，监理部定期召开监理例会，目前所有屋面全部并网完成，桥架安装完成，交直流电缆完成，逆变安装完成，并网柜安装完成。但监控、环境仪、走道还没有安装，桥架还没有与接地网连接。我监理部在管控质量和进度的同时，督促施工单位同步上报进场及过程资料，做好自检自查工作，监理部定期召开监理例会，要求施工单位对上周工作进行汇报总结，确保质量、进度、安全可控可控范围。

2、本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，对进场的新工人要求进行安全培训，对吊装、电缆头制作进行旁站，对临时用电、消防、场容场貌等进行严格管理，本月安全文明生产状况良好，监理部在对吊装前进行例行检查和安全旁站，吊装过程中能拉好警示线，警示线两侧专人看护，管理人员现场指挥，本月安全文明生产状况良好，施工现场未有任何安全问题发生。

三、工程存在问题及建议

一、桥架没有与接地主网连接。

二、屋面逆变器部位还没有安装消防箱。

三、水管接口、转角还没有保温，下墙管还没有固定。

监理部要求总包项目部加快后续工作，积极做好自检自查工作，在后续的施工确保工程质量良好，安全生产正常。

四、下月监理工作安排

完善现场各进场和工序、验收归档资料。

2024年04月19日