



正衡监理

编号: MZCN-ZHJL-ZH--A014

监理第十四次会议纪要

工程名称: 梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

2024 年 11 月第 14 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2024 年 11 月 08 日

监理会议纪要

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWh独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-A014

会议地点	总包办公室	会议时间	2024. 11. 08
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议主题：	监理例会		
会议内容；关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜 总包单位； 1、本周安全文明施工良好，现场无安全事故发生。对新进安装施工人员进行登记及三级教育培训工作，及施工人员个人健康状况证及保险办理工作。对于外施工队伍上报现场安全方面的资料，并要做好现场机械发电安全用电工作。 2、加强现场安全巡视工作，及安全文明施工环境保护工作，随时提高施工人员的安全生产意识。对现场基坑、洞口围护及临时用电不符合现场安全要求的加以整改。 3、目前现场储能施工进度有些迟缓，各专业分包施工单位要加强施工进度管理；总体按照施工进度计划进行施工。必须在 12 月 30 日并网。 4、围墙西侧圈梁浇筑 230 米、水沟浇筑 150 米、回填土 100 米、储能区防雷接地施工完成。 5、设备基础防水施工完成 100%。及储能区域排水安装完成 100%。 6、电缆沟钢筋邦扎施工完成 100%、模板安装 60%、浇筑施工完成 50%。设备基础回填土施工完成 30%。 7、主变基础浇筑砼施工完成。SVG、GIS 基础沙石回填施工完成。 8、外线施工；			

- 1) 单回行人埋管开挖完成 500 米
- 2) 单回封闭电缆沟开挖完成 120 米、浇筑完成 100 米。
- 3) 电缆井施工完成；J1 型行人转角井 2 座，直线检查井 2 座。
- 4) 单回行人埋管完成 150 米。

9、严格按照设计图纸及相关规范进行施工，以及技术交底工作，并对工程施工质量、进度加强管控。储能区工程进展缓慢，要增加施工人员进行施工。

10、与设计单位沟通出具蓝图。

下周工作计划：

- 1、储能预置舱安装施工。
- 2、储能区域电缆沟浇筑施工完成。
- 3、东侧围墙开挖及地圈梁浇筑砼施工完成
- 4、西侧排水沟施工完成
- 5、SVG、GIS 基础完成施工 80%，消防水池完成笪板浇筑砼施工
- 6、400 预置舱基础、接地变舱基础开挖及换填施工，35KV 预置舱施工完成。
- 7、协调设计院提供全站总平面图、围墙及大门、给排水及消防图纸。（上周计划外；电子版已提供，纸质版未提供）。
- 8、协调设计院提供升压站基础图，储能区一、二次图纸。
- 9、外送线路开始招采。升压站通信设备定标。
- 10、外线施工；单回行人埋管开挖完成 700 米。
- 11、单回封闭电缆沟开挖完成 120 米，浇筑完成 100 米。
- 12、电缆井施工完成；J1 型行人转角井 5 座、行人直线井 4 座。直线检查井 2 座、单回行人埋管完成 400 米。

需要协调：

- 1、外送线路需加紧手续办理。

监理单位：

安全方面：

本周安全文明施工良好，无安全事故发生。

- 1、要求总包单位加强现场安全施工管理，对现场施工人员办理健康证、保险办理工作。并对现场基坑、检查井口进行防护，

确保现场的各项施工符合规定的安全要求。

2、要求总包单位对安装专业分包单位上报前期安全资料及现场临时用电，吊装安全员专人负责工作。以及上报吊装方案等安全交底工作。

质量方面：

1、本周通知单下发 2 份，联系单下发 1 份。对储能区域现场回填土，总包单位要严格按照设计图纸及规范进行施工。避免出现上方下沉情况，必须严加管控。

2、要求总包单位对分项工程施工要进行报验，如不进行报验的分项工程施工。监理部有权不给予资料签字。

3、上周要求总包单位上报外线单位开工前的准备资料未实施，下周必须上报。

4、给外线电缆管道施工出现的问题，监理部已下发通知单要求总包单位整改合格后上报监理部验收合格才能进行下道工序施工。

进度方面：

1、本周现场施工进度有所缓慢，现场施工人员不能满足本工程项目需求，以及施工材料供应不上。要求总包单位增加施工人员，并落实到位。并要求总包单位加强施工材料采购工作，避免出现延期。

2、要加强本工程的设计图纸工作，出具施工蓝图进行现场施工。

3、总体储能项目按业主要求总包单位在 2024 年 12 月 30 日前完成并网工作。要求总包单位上报总倒排进度计划，包括（外线、储能区域、升压区域、设备招采、设备进场安装、调试、手续办理）等所有施工必须在 12 月 20 日具备并网条件。如不上报监理部上报业主单位将给予考核。

资料方面：

1、总包单位施工资料要同步进行，进场材料、工程分项验收要提前进行报验，上报监理项目部。

业主单位：

1、与设计院沟通出具图纸设计蓝图。

- 2、要求总包单位加强各施工单位的安全、质量、进度管控。
- 3、储能总体项目要求总包单位在2024年12月30日前并网。



注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件

会议签到表

[illegible]