

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理月报

日期：2024 年 03 月 30 日



一、本月工程进展情况

工程进度情况：

- 1、车棚基础浇筑、土方回填完成。
- 2、水泥屋面支架安装完成 90%。
- 3、彩钢瓦屋面支架安装完成。
- 4、屋面、配电室电气桥架安装 20%。
- 5、本月施工进度满足进度计划要求。

本月完成工作：

- 1、车棚基础浇筑、土方回填完成（混凝土地面待钢结构立柱安装完成后浇筑、恢复）。
- 2、水泥屋面支架安装完成 90%（剩余 10%为水泥桩桩体加固）。
- 3、彩钢瓦屋面支架安装完成。
- 4、屋面、配电室电气桥架安装 20%。

下月进度计划：

- 1、钢结构、支架、桥架、组件、逆变器、并网柜安装完成；
- 2、电缆、接地系统敷设完成；
- 3、运维、清洗、监控系统安装完成；
- 4、电气系统接线、调试完成。
- 5、项目并网发电、竣工验收。

二、工程设计及图纸、设备材料的供给情况

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图，需尽快提供。
- 2、C30 砼、镀锌钢管、电气桥架、基础钢筋、水泥桩、水泥桩配套支架、屋面支架、接地扁铁已入场，进场材料满足现场施工要求；其余设备、材料按进度计划有序进场。
- 3、进场材料资料报审滞后，已要求施工单位尽快完成报审工作，否则一切责任后果自负。

三、工程安全、健康及环境保护管理情况

- 1、安全设施配置齐全，安全情况可控。
- 2、本月大风天气较多，出现安全围挡刮开现象，已及时恢复。
- 3、工人入场三级教育已完成。

四、工程质量情况

- 1、出现汽车车棚基坑尺寸偏差现象，已要求施工单位及时整改。
- 2、土质原因车棚基础土方回填时沉降严重，已要求施工单位一定要进行夯实处理。

3、水泥屋面平面度原因，部分水泥桩需调整加固，已要求施工单位及时处理。

五、投资控制及工程款支付情况

无

六、工程存在问题

1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。

2、施工资料报审工作滞后，已要求施工单位尽快完成报审工作，监理撤场后将不再提供资料补签工作。（下发监理联系单1份）

七、监理发文

本月监理文件签发：（下发资料、图纸报审滞后，管理人员入场问题）监理联系单1份。

八、工程照片

