

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目工程

监 理 月 报

第 1 期

2024 年 03 月 26 日 至 2024 年 04 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：_____

日 期：2024.04.25



本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
工程暂停令	0 份	联系单	1 份
监理备忘录	0 份	监理通知单	7 份
监理例会纪要	4 份	其它发文	0 份
专题会议纪要	1 份		
本月工程实施概要			
本工程为东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目，位于江苏省连云港市赣榆区宋庄镇大观区，共计 1-20#鱼塘，现场开工日期为 2024 年 03 月 28 日。 1、本月大观园区域 7 号塘、8 号塘、9 号塘、20 号塘进行打桩施工，中桩完成 251 根，每根 20 米，总设计管桩数量 3396 根，累计完成率 7.39%。 2、PHC500 管桩进场 6602.5 米，设计总数量 58713 米，累计完成率 11.25%。 3、大观园区域 1-4#塘打桩机械进场组装。 4、支架基础设计图纸电子版初步完成，纸质版图纸未出。 5、现场总包管理人员 7 人、施工人员 30 人。现场打桩机 5 台、水挖机 1 台、打桩船 8 艘、吊车 2 台。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月材料、构配件、设备验收次数	20 次	检查不符合要求次数	3 次
本月工程质量验收次数	6 次	其中一次验收合格计	5 次
签发监理通知单（质量控制类）	3 份		
工程质量控制情况简析（文字或图表）			
本月监理项目部采取巡视、平行检验、旁站等多种方式，对进场管桩材料、管桩对接焊接、焊接处防腐、管桩打桩等工程质量进行检查控制，监理人员在检查过程中发现存在以下主要质量问题： 1、进场管桩材料个别有裂缝、表面混凝土有孔洞、桩身强度不够未达到 C80 等现象。 2、大观园区域个别管桩施工不符合要求，管桩标高及垂直度偏差较大。 针对以上问题监理项目部已下发监理通知单 3 份给总包单位，编号为 A. 0. 101 - 001~003。并在监理例会中提出要求总包单位及时整改，施工单位部分已整改完成。			
下月质量控制监理工作重点			
下月监理项目部将继续对进场管桩材料、管桩对接焊接、焊接处防腐、管桩打桩等工程质量进行检查控制，并加强现场的巡视检查力度，把控好进场材料和施工的质量关，对质量不符合要求的及时下发监理通知单并要求施工单位进行整改到位，确保各项工作保质保量完成。			

本月造价控制情况评析

工程合同总额		1637779480 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占工程合同总额百分比		0%	
本月施工单位申报工作量	0 万元	监理审核工作量	0 万元
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
签发监理通知单（造价控制类）	0 份		
工程造价控制情况简析（文字或图表）			
本月总包单位暂无工程造价款项申请，现场工程造价按照合同条款执行。			
下月造价控制监理工作重点			
下月现场工程造价情况按照合同条款执行。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2024 年 03 月 28 日	工程竣工日期	2024 年 08 月 31 日
本月计划完成至	大观园区域支架基础中桩打桩完成 300 根。		
本月实际完成至	大观园区域支架基础中桩打桩完成 251 根。		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
签发监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度控制情况简析（文字或图表）			
本月进度稍微滞后，滞后原因为管桩材料供货不及时。监理项目部人员已在监理例会上提出，要求总包单位增加管桩进场数量及增加采购厂家，并对滞后的进度进行制定赶工纠偏措施。			
下月进度控制监理工作重点			
下月监理项目部按照本项目总进度计划要求总包单位增加管桩进场数量，增加机械及施工人员进场，及时调整现场施工进度。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工安全生产管理工作情况登记	
参与安全检查次数	20 次
危大工程专项巡视检查次数	0 次
危大工程验收次数	0 次
签发监理通知单（安全文明类）	4 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理情况： 1、现场已制作安全警示标牌及工程概况施工牌。 2、现场施工人员已进行三级安全教育，已建立一人一档。 3、现场已配备专职安全员。 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 1、已要求项目部在现场做好临时围挡、安全警示牌的设置、安排专人疏导交通； 2、已要求现场施工人员佩戴好安全帽、水中作业要求人员穿戴好救生衣、高空作业系好安全带。 3、吊车作业已要求做好四周围挡，作业范围禁止无关人员闯入，吊运材料时人员远离吊臂范围，检查吊具是否有损坏。 4、对打桩船安全进行检查，已要求船只四周做好围挡，船上要有灭火器材。 5、对现场临时用电进行检查，配电箱要符合规范要求，临时电缆要做好保护措施。 针对现场检查的安全问题监理项目部已下发 4 份监理通知单给总包单位，编号为 A. 0. 10 4-001~004 要求及时整改到位，已整改完成。并在监理例会中提出要求现场做好安全防护措施。	
下月安全生产管理的监理工作重点	
下月监理项目部继续对现场安全进行监督检查，发现问题及时下发监理通知单并要求总包单位进行整改到位，确保消除一切安全隐患，确保现场安全施工。	

本月工程其它事项

1、2024 年 3 月 28 日，大观园区域 7 号塘正式开工，进行支架基础中桩焊接、打桩施工。

2、桩基施工设计图纸未出蓝图，边锚桩方案未确定。后续施工设计图纸正在设计中。