

监 理 月 报

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分
布式光伏发电项目

2024 年 08 月

项目监理部（章）：

总监理工程师：胡斌

报告日期：2024 年 08 月 25 日



监 理 月 报

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目


月次_第1次

月报开始时间_2024 年 07 月 25 日_ 结束日期_2024 年 08 月 25 日_

监理单位：_常州正衡电力工程监理有限公司_

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目影像	资料类型	资料数量	备注
1	小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目		照片	8	/

		   			
--	--	---	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、检查夹具安装、导轨安装、组件安装、逆变器安装、走道板安装、电缆桥架安装情况， 2、安全旁站组件吊装运输情况。 3、检查逆变器安装情况。 4、检查电缆敷设情况。	1、光伏支架、组件、逆变器、电缆桥架安装、光伏线缆敷设等施工质量、安全进行检查。 2、电缆沟土方回填施工质量进行检查。 3、材料进场检查检验情况。	电气调试及消缺整改等施工质量进行检查，同时加强安全的监督。
	设备交付进度	/	/
	设计交付进度	图纸齐全	图纸已完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未见图纸会审资料	
	设计交底	未完成	督促完成设计交底
	方案审查	齐全	完善
	技术交底	未齐全	完善

	设计变更	/	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施差	增加屋面消防灭火器、施工现场垃圾处理等
质量	主要工序质量	核对图纸，屋顶检查夹具安装、导轨安装、组件安装、走道板安装、电缆桥架安装、电缆敷设等情况。	已完成
	主要原材料质量	支架、组件、桥架、电缆等	/
	构（配）件质量	接地扁铁镀锌层不足	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强检查力度、抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	预付款支付单已审批	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

1、3#、4#屋面夹具安装完成 100%、光伏支架安装完成 100%、光伏组件安装完成 100、走道板安装 100%；

2、3#、4#屋面电缆桥架安装完成；

3、3#、4#屋面光伏直流线缆敷设完成、低压电缆敷设完成；

4、3#屋面逆变器安装完成、4#屋面逆变器安装完成 50%;

5、并网柜就位完成;

6、3#、4#屋面接地扁铁敷设完成;

7、监理、施工单位资料报审签批完成;

四、下月进度计划

1、电缆头制作完成。

2、电气设备调试完成。

3、完成并网。

4、竣工预验收完成。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	无	9 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

质量管理	设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品一期分布式光伏发电项目

2024年08月25日