

欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式 光伏项目

监理月报

第03期

监理项目部（章）

报告日期： 2024年10月30日



监 理 月 报

本月工程实施情况 编号：OTK/GFFD-ZHJL-YB-003

项目名称	欧梯克工业（天津）有限公司 2.2MW 分布式光伏项目	业主单位	欧梯克工业（天津）有限公司
项目规模	2.2MWp	项目地址	天津市北辰区
监理工程师	徐文龙	监理人数	驻场 1人
监理进场时间	2024.08.05	合同工期	80天
参建单位	建设单位：欧梯克工业（天津）有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：华茗设计集团有限公司		
	总包单位：浙江西子联合工程有限公司		

一、本工程概况：

1.1工程名称

欧梯克工业（天津）2.2MW分布式光伏项目

1.2建设单位名称

欧梯克工业（天津）有限公司

1.3工程地点

天津市北辰区

1.4工程项目规模

装机容量：装机容量共计2.2MWP。

二：工程进度：

- 1、1#厂房加固完成100%
- 2、屋顶围栏安装完成100%;
- 3、1#厂房防水完成100%;
- 4、1#厂房、2#厂房导轨安装完成100%;
- 5、1#厂房、2#厂房钢格栅安装完成100%;
- 6、1#厂房、2#厂房直流电缆敷设完成100%;
- 7、1#厂房、2#厂房桥架安装完成;
- 8、1#配电房并网柜电缆敷设完成，电缆头制作完成;
- 9、2#配电房并网柜电缆敷设完成，电缆头制作完成;
- 10、视频监控安装完成，光纤敷设完成。

三、施工过程中存在的问题：

- 1、个别接地扁铁连接螺栓未紧固;
- 2、个别桥架绑扎不符合设计图纸要求;
- 3、围栏未接地;
- 4、接地扁铁黄绿漆涂刷不规范。

四、本月监理工作情况

- 1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠

正，并做记录（监理日志）。

2、对进场材料进行检查，资料齐全，符合设计要求。

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项

目监理部

2024年10月30日