

编号: ZHJL-ZXYDDK01-JLYB-20240930

监 理 月 报

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块 (一期) 918KWp 分布式光伏
发电项目

2024 年 09 月 第一期

总监理工程师: _____

监理项目部 (章)

报告日期: 2024 年 09 月 30 日

监 理 月 报

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块 一期 918KWp 分布式光伏发电项目

2024 年 09 月 第 1 次 月报

开始时间 2024 年 08 月 20 日 结束日期 2024 年 11 月 20 日 施工工期为 120 天

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目	影像	6 张	

二、监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电项目 2024-09-02 15:13:43 拍摄: 121.253660 位置: 30.364731 地址: 浙江省宁波市前湾新区前湾路兴慈七路	1、战 D 区一期域屋顶进行定位放线，完成 100%,; 2、防水卷材进场达 100%，已吊装完成,裁剪铺装完成 100%。	1、联系第三方检测单位对组件进行到货检测。 2、战 D 一期区块混凝土条形支墩摆放完成 100%. 3 战 D 区支架和连接件辅材等进场完成 100%

 宁波市海曙区 DE (一期) 分布式光伏项目 2024-09-28 15:24:01 经度: 121.263660 纬度: 30.363979 地址: 浙江省宁波市海曙区玉海东路	3 战 D 区一期域支墩到货 532 支，目前吊装完成占比 60%，支墩已摆放完成占比 60%，后续支墩在节后陆续到货 4 战 D 区光伏组件进场数量为 1872 片，到货完成 100%		4、战 D 区一期支架安装完成 100%。
 宁波市海曙区 DE (一期) 分布式光伏项目 2024-09-21 10:00:37 经度: 121.263660 纬度: 30.363979 地址: 浙江省宁波市海曙区玉海东路	 宁波市海曙区 DE (一期) 分布式光伏项目 2024-09-29 09:48:33 经度: 121.26362 纬度: 30.363911 地址: 浙江省宁波市海曙区玉海东路		
 宁波市海曙区 DE (一期) 分布式光伏项目 2024-09-26 14:34:06 经度: 121.263219 纬度: 30.363452 地址: 浙江省宁波市海曙区玉海东路	 宁波市海曙区 DE (一期) 分布式光伏项目 2024-10-02 08:43:09 经度: 121.263483 纬度: 30.363865 地址: 浙江省宁波市海曙区玉海东路		
设计交付进度	图纸已交付	图纸已交付	
质量体系运作情况	质量体系健全运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	
施工图会审	完成	图纸变更联系单进行中	
设计交底	设计交底完成。		

	方案审查	施工专项方案已审核待批准后交付实施	督促施工单位按报审资料组织施工。
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训交底。	督促施工单位对进场新员工进行安全检查
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实较彻底，已要求施工单位认真执行	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	防水卷材铺垫，条线支墩摆放	条线支墩摆放作业
	主要原材料质量	防水卷材 防水卷材品牌及规格符合设计要求，材料进场时有完整的质量证明文件，并已按要求进行见证取样送检	对主要材料（砼试块和防水卷材）进行检查和送第三方单位进行检测。
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	符合设计和外观要求	进场报验
	质量验评情况	工序施工质量符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	完成进场材料和人员费用约175万元，约占总合同价的25%。	完成全部投资的25%。
	款项支付情况	已完成全部农名工工资的支付。	无
	预算外签证	无	无
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、 本月进度情况

宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目 进度百分比			
序号	名称	总预算金额（万元）	完工百分比
1	防水卷材	15	100%
2	条形支墩	30	60%

3	光伏组件	130	0
注：该项目已于 2024 年 08 月 20 日开工，目前施工进度完成约 15%。			

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施 工 人 数	安全分包情况			
人身	机械	电网			分包队伍 数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队伍 人数
重伤	设备	事故						
无	无	无	2	10 人	1	无	无	无

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。	要求施工单位合理安排施工，争取较计划提前。组件安装质量控制，资料整理。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	已对基层表面进行了清理，基本平整，无起砂，卷材铺贴过程中，检查发现卷材铺贴顺序基本正确现场对支墩安装作业进行检查，通过测量对已摆放支墩的位置进行检查，支墩位置与设计图纸相符	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行安装
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程进度款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助施工单位做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管使用工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照施工具体计划的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块 一期 918KWp 分布式光伏发电项目

监理部

2024 年 09 月 30 日