

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电 化学储能电站项目

监理月报

2024 年 11 月 2024 年第 1 期

总监理工程师：秦帮学



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目监理
部

项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2024-11-15-2022-11-30 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、同厂区协调消防管道走向问题，据反馈可知厂区严禁破坏车用通道。 2、施工现场情况与图纸有出入（1#升压变流舱、4#升压变流舱同厂区原有两路 10kV 电缆保护层有冲突），同设计院沟通协解决方法，进行调尺寸调整及图纸更正。 3、现场部分钢筋到货为锈蚀钢筋，已协调更换。 4、钢筋绑扎制作。 5、到场物料验收、送检试块留置、钢筋切割送检。 6、标识牌、消防等设施增添。 7、雨后积水排空、定位放线、打木线。 8、同设计院沟通配电室改造问题及传达围墙增项问题。 9、大面积开挖渣土外运已完成。 10、围墙基础底筋钢筋绑扎 50%。 11、现场施工同厂区原有两路 10kV 电缆保护层有冲突的 1#升压变流舱、4#升压变流舱，已按照设计院新出数据及图纸进行重新定点放线，及采取相应措施对部分基础重新修正施工。 12、1#升压变流舱、2#升压变流舱、3#升压变流舱、4#升压变流舱基础开挖 100% 13、1#电池预制舱、2#电池预制舱基础开挖 100% 14、1#升压变流舱、2#升压变流舱、3#升压变流舱、4#升压变流舱基础垫层浇筑 100% 15、1#电池预制舱、2#电池预制舱基础垫层浇筑 100% 16、基础筏板支撑 50% 17、设备基础钢筋绑扎制作 100% 18、设备基础支模完成 30%	
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。	
三、下月计划主要工作内容 1、继续设备基础施工。 2、完成储能电站围墙施工。 3、完成电气设备安装及接线施工。	

工程现场照片：

文字描述	施工现场基础开挖渣土外运	围墙基础垫层浇筑完成
------	--------------	------------

照片	 设备基础开挖	 围墙基础承台钢筋检查
文字描述	设备基础开挖	围墙基础承台钢筋检查
照片	 设备基础垫层浇筑	 设备基础钢筋绑扎
文字描述	设备基础垫层浇筑	设备基础钢筋绑扎
照片	 设备基础承台混凝土浇筑	 PCS 基础独立柱及框架梁模板支模
文字描述	设备基础承台混凝土浇筑	PCS 基础独立柱及框架梁模板支模

照片		
文字描述	PCS 基础独立柱及框架梁模板支模	PCS 基础独立柱及框架梁模板支模
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		