

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电 化学储能电站项目

监理月报

2025. 7. 月 01-30 2025 年第 5 期

总监理工程师：秦帮学



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 监理部


绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目月报

建设单位： 北京京能数字科技有限公司	填报周期： 2025.7.01-2025.7.30 日
项目总体建设进度汇总： 一、土建及施工情况： 1、电气设备基础浇筑完成 100%。 2、围墙施工完成 100%。 3、围墙大门安装完成 100%。 4、储能场区照明安装完成 100%。 5、围墙外墙真石漆喷涂完成 100%。 6、围墙内墙涂料涂刷完成 100%。 7、储能场区地面硬化完成 100%。 二、电气设备安装施工： 1、槽钢切割制作安装完成 100%。 2、电缆沟内电缆支架焊接 100% 3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100% 4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100% 5、电缆支架焊点一次防腐处理 100% 6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100% 7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。 8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100% 9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100% 10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100% 11、电缆支架焊点二次防腐处理 100% 12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100% 13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100% 14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。 15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。 16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100% 17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100% 18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100% 19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100% 20、10KV 储能进线柜安装完成并完成相关实验。 21、电气设备安装完成 100%。 22、电气设备接线完成 100%。 23、电气设备电缆防火封堵及防火涂料涂刷完成 100% 24、储能监控系统安装完成 100%。 25、储能消防系统安装完成 100%。 26、储能通讯系统安装完成 100%。 27、储能电气设备单体调试完成 100%。 三、电气设备到场情况： 所有电气设备均已到场、安装完毕。	

四、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。
五、下月施工计划

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	储能围墙外墙真石漆施工、消缺完成	储能围墙外墙真石漆施工、消缺完成
照片		
文字描述	储能围墙内墙涂料涂刷施工、消缺完成	储能通讯系统、消防系统、监控系统安装调试完成
照片		
文字描述	储能消防箱安装完成	华茂加弹车间外储能消防箱及消防栓安装完成

照片		
文字描述	储能电缆沟电缆防火封堵完成	储能设备基础消缺、涂料涂刷完成
照片		
文字描述	储能调度数据柜消缺、同调度对点完成	储能消防 485 通讯光纤保护管更换完成
照片		
文字描述	绍兴电网公司到项目进行初次验收	绍兴电网公司召开项目初验总结会议 z

照片

