

监 理 月 报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

2025 年 4 月 26 日 第 2 期

项目监理部

总监理工程师：张献兵

报告日期：2025 年 4 月 26 日



常州正衡电力工程监理有限公司

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

监 理 月 报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

一、工程形象进度：

1、施工进度情况：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	400x300 配重块	块	2127	1956	92%
2	400x400 配重块	块	2674	2630	98%
3	400x350 配重块	块	2137	2137	100%
4	支架安装	kW	4470	2500	56%
5	组件安装	kW	4470	2240	50%
6	直流电缆敷设	kW	4470	2140	48%
7	逆变器安装	kW	4470	800	17%
8	桥架安装	kW	4470	2140	48%
9	交流电缆敷设	kW	4470	500	11%
10	防雷接地	kW	4470	1900	43%
11	清洗系统安装	kW	4470	0	0
12	监控系统安装	kW	4470	0	0
13	并网柜	kW	4470	0	0
14	并网	kW	4470	0	0

二、工程基本情况：

- 1、2025 年 02 月 25 日开工
- 2、2025 年 02 月 28 日召开工地例会兼第一期监理例会
- 3、2025年03月07日召开第二期监理例会
- 4、2025年03月14日召开第三期监理例会
- 5、2025年03月21日召开第四期监理例会
- 6、2025年03月28日召开第五期监理例会
- 7、2025年04月03日召开第六期监理例会
- 8、2025年04月13日召开第七期监理例会
- 9、2025年04月17日召开专题安全例会
- 10、2025年04月18日召开第八期监理例会
- 11、2025年04月25日召开第九期监理例会

三、质量控制：

- 1、每日现场巡查发现的问题，及时要求施工单位整改，必要时刻下发整改通知单；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、富乐德安装的小部分边压及穿刺垫片与组件、导轨不匹配，已要求施工单位及时整改。
- 4、富乐德组件方阵两点接地未安装，已要求施工单位及时整改。
- 5、富乐德桥架转角锐边未包封，桥架支架个别高度尺寸不足，焊口未防腐，已要求施工单位及时整改。
- 6、富乐德小部分组件方阵直线度、平面度超过标准，已要求施工单位及时整改。
- 7、直流线卡扣及组件导水夹未安装，已要求施工单位及时整改。
- 8、设计图纸频繁变更，造成现场大量返工，下发监理联系单 1 份。

四、安全控制

- 1、本月未发生任何安全事故；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、总包每日班前会及吊装前安全技术交底；
- 4、本月出现一次班组私自进入配电房施工情况，已下发罚款单1份。
- 5、本月出现一次高空作业安全带未按要求使用情况，已下发罚款单1份。

五、进度控制：

- 1、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会。
- 2、连续阴雨，导致现场施工滞后，已上报业主并要求总包增加工人多点交叉施工。
- 3、设计图纸频繁变更，造成大量的时间、人力物力成本的浪费，已下发联系单 1 份。

六、下月工作安排：

竣工验收，并网发电。

七、监理工作简况：

- 1、召开例会 6 次、会议纪要 6 份；
- 2、监理周报 4 份、监理月报 1 份；
- 3、监理联系单 4 份；
- 4、监理罚款单 2 份；