

监 理 月 报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

2025 年 6 月 27 日 第 4 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：张献兵

报告日期：2025 年 6 月 27 日

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

监理月报

工程名称：浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

一、工程形象进度：

1、施工进度情况：

序号	工作内容	单位	总工程量	累计完成量	完成比率
1	400x300 配重块	块	2198	2198	100%
2	400x400 配重块	块	2795	2795	100%
3	400x350 配重块	块	2138	2138	100%
4	支架安装	kW	4446.83	4446.83	100%
5	组件安装	kW	4446.83	4400	99%
6	直流电缆敷设	kW	4446.83	4300	97%
7	逆变器安装	kW	4446.83	4250	96%
8	桥架安装	kW	4446.83	4250	96%
9	交流电缆敷设	kW	4446.83	4300	97%
10	防雷接地	kW	4446.83	4300	96%
11	清洗系统安装	kW	4446.83	2500	55%
12	监控系统安装	kW	4446.83	2000	46%
13	并网柜	kW	4446.83	4200	96%
14	并网	kW	4446.83	0	0

二、工程基本情况：

- 1、2025 年 02 月 25 日开工
- 2、2025 年 02 月 28 日召开工地例会兼第一期监理例会
- 3、2025年03月07日召开第二期监理例会
- 4、2025年03月14日召开第三期监理例会
- 5、2025年03月21日召开第四期监理例会
- 6、2025年03月28日召开第五期监理例会
- 7、2025年04月03日召开第六期监理例会
- 8、2025年04月13日召开第七期监理例会
- 9、2025年04月17日召开专题安全例会
- 10、2025年04月18日召开第八期监理例会
- 11、2025年04月25日召开第九期监理例会

- 12、2025年04月30日召开第十期监理例会
- 13、2025年05月10日召开第十一期监理例会
- 14、2025年05月16日召开第十二期监理例会
- 15、2025年05月24日召开第十三期监理例会
- 16、2025年05月30日召开第十四期监理例会
- 17、2025年06月06日召开第十五期监理例会
- 18、2025年06月13日召开第十六期监理例会
- 19、2025年06月20日召开第十七期监理例会
- 20、2025年06月27日召开第十七期监理例会

三、质量控制：

- 1、每日现场巡查发现的问题，及时要求施工单位整改，必要时刻下发整改通知单；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、本月现场进入整改消缺工作。富乐德消缺工作，宿舍楼完成：1、2、3号楼完成70%；4车间完成30%。盾源消缺工作，1、2号楼完成70%。

四、安全控制

- 1、本月未发生任何安全事故；
- 2、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会；
- 3、总包每日班前会及吊装前安全技术交底；
- 4、2025.06.27工程例会要求施工单位，接地系统与各种电气测试完成前电站禁止送电。若施工单位不听劝阻私自行为，一旦发生任何事故，施工单位将承担全部责任及后果。（前期已下发监理联系单）

五、进度控制：

- 1、每周召开关于施工质量、安全、进度监理例会。
- 2、因工人数量、整改工艺及梅雨天气等情况，尾工及整改工作不及预期。已于例会要求总包单位即刻进行统筹调整。

六、下月工作安排：

所有尾工全部完成，竣工验收，并网发电。

七、监理工作简况：

1、召开例会 4 次、会议纪要 4 份；

2、监理周报 4 份、监理月报 1 份；

八、备注：

1、安装容量及图纸频繁变更，近期部分数据同步做更新、调整。

2、近期梅雨季节，施工计划根据现场情况酌情调整。