

编号: 02

监 理 月 报

工程名称: 格悦(中山)供应链管理有限公司3.11MW屋顶分布式光
伏发电项目

2025 年 04 月第 2 期

监理项目部(章)

总监理工程师(代表):

张献忠

报告日期:

2025 年 04 月 30 日



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

监 理 月 报

工程名称 格悦(中山)供应链管理有限公司3.11MW屋顶分布式光伏发电项目 月次 04 月报

开始时间 2025.04.01 结束时间 2025.04.30 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备 注
1	格悦(中山)供应链管理有限公司3.11MW屋顶分布式光伏发电项目	格悦(中山)供应链管理有限公司3.11MW屋顶分布式光伏发电项目	监理日记	30	
2			监理月报	1	
3			平行检验记录表	5	
4			监理联系单	2	
5			监理通知单	3	
6			会议纪要	4	
7			安全旁站	8	
8			质量旁站	2	



二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	工程形象进度	围栏安装完成100%，支架安装完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装完成100%，运维通道安装完成100%，交流电缆敷设完成100%，桥架安装完成约90%，直流电缆敷设完成约90%，防雷接地扁铁安装完成约55%，清洗系统安装完成约20%，设备基础完成100%。	项目整体完成100%，并网发电。
	设备交付进度	未完成	完成
	设计交付进度	未完成	完成
	质量体系运作情况	完成	完成
	施工图会审	完成	完成
	设计交底	完成	完成
	方案审查	完成	完成
	技术交底	完成交底	完成
	设计变更	无	/
安 全	安全培训情况	已培训	继续监督管理
	安全交底情况	已交底	继续监督管理
	安全措施落实情况	已落实	继续监督管理
	安全文明施工情况	符合要求	继续监督管理
质 量	主要工序质量	符合要求	继续监督管理
	主要原材料质量	符合要求	继续监督管理
	构(配)件质量	符合要求	继续监督管理
	设备质量	符合要求	继续监督管理
	质量验评情况	符合要求	继续监督管理
投 资	资金情况	/	
	款项支付情况	执行中	
	预算外签证	无	
合 同	合同签订情况	已签订	
	合同执行情况	执行中	



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

三、本月进度情况

子分部	分项工程	设计量	单位	累计已到货量	到货比例	累计已完成量	权值	备注
发电设备及安装	光伏支架	3109.65	KW	3109.65	100%	100%	100%	
	光伏组件	4890	片	4890	100%	100%	100%	
	镀锌扁钢	2700	米	2700	100%	55%	55%	
土建基础	箱变及预制舱基础	1	座	1	100%	100%	100%	
直流线缆及逆变设备	逆变器支架	8	套	8	100%	100%	100%	
	逆变器	8	台	8	100%	100%	100%	
	直流桥架	1365	米	1365	100%	90%	90%	
	直流电缆	52000	米	52000	100%	90%	90%	
交流线路及逆变设备	交流桥架	170	米	170	100%	100%	100%	
	下墙桥架	60	米	60	100%	100%	100%	
	交流电缆	1200	米	1200	100%	100%	100%	
	箱变预制舱	1	座	0	0%	0%	0%	
	接入柜	1	台	0	0%	0%	0%	
	母线槽		米	0	0%	0%	0%	
	二次后台	1	套	1	100%	0%	0%	
其他	监控系统	1	套	1	100%	0%	0%	
	气象仪	1	台	1	100%	100%	100%	
	水清洗	960	米	960	100%	20%	20%	
	运维通道	76	米	76	100%	100%	100%	
	安全围栏	3600	米	3600	100%	100%	100%	



四、下月进度计划

子分部	分项工程	设计量	单位	累计已到货量	到货比例	累计已完成量	权值	备注
发电设备及安装	光伏支架	3109.65	KW	3109.65	100%	100%	100%	
	光伏组件	4890	片	4890	100%	100%	100%	
	镀锌扁钢	2700	米	2700	100%	100%	100%	
土建基础	箱变及预制舱基础	1	座	1	100%	100%	100%	
直流线缆及逆变设备	逆变器支架	8	套	8	100%	100%	100%	
	逆变器	8	台	8	100%	100%	100%	
	直流桥架	1365	米	1365	100%	100%	100%	
	直流电缆	52000	米	5200	100%	100%	100%	
交流线路及逆变设备	交流桥架	170	米	170	100%	100%	100%	
	下墙桥架	60	米	60	100%	100%	100%	
	交流电缆	1200	米	1200	100%	100%	100%	
	箱变预制舱	1	座	1	100%	100%	100%	
	接入柜	1	台	1	100%	100%	100%	
	母线槽		米	0	0%	0%	0%	
	二次后台	1	套	1	100%	100%	100%	
其他	监控系统	1	套	1	100%	100%	100%	
	气象仪	1	台	1	100%	100%	100%	
	水清洗	960	米	960	100%	100%	100%	
	运维通道	76	米	76	100%	100%	100%	
	安全围栏	3600	米	3600	100%	100%	100%	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事 故			分包队伍 数量	分包队伍 人数	系统外队 伍 数量	系统外队伍 人数
无	无	无	无	19	0	0	0	0

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	符合现场施工要求	增加施工人员合理安排施工
安全管理	符合现场施工要求	加强现场安全管理
质量管理	符合现场施工要求	加强现场质量管理
技术管理	符合现场施工要求	加强现场巡查
造价管理	符合现场施工要求	加强现场造价控制
物资供应	光伏材料进场滞后	推进物资到场

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备注
1	无	无	无	无	
2					

