

监 理 月 报

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

2025年 05月
(2025年05月06 日 至 2025年05月 31日)

项目监理部（章）：

监理工程师：



报告日期：2025年 05月 31 日

监 理 月 报

一、安全情况：

- 1. 开工工期20天；安全生产20天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。
- 2. 监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。
- 3. 施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
- 4. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
- 5. 对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。
- 6. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。
- 7. 组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
- 8. 吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2份	16人	/	/	/	/

二、本月进度情况：

序号	工作内容	计划完成量	实际完成量	累计完成量
1	厂区场坪施工	60%	60%	60%
2	厂区绿化移植及清理	70%	70%	70%
3	35kV接地变基础施工	40%	40%	40%
4	预制舱基础施工	30%	30%	30%
5	锂电池系统基础施工	30%	5%	5%
6	厂区暗浜处理	30%	15%	15%

序号	工作内容	计划完成量	实际完成量	累计完成量
7	厂区场坪施工	30%	30%	60%
8	厂区绿化移植及清理	70%	70%	70%
9	35kV接地变基础施工	40%	40%	40%

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	35KV开关站及35KV站用变兼接地变基础施工	站用变及开关站基础浇筑，锂离子储能系统基础施工。
安全管理	督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。	现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。
质量管理	钢筋材料进场质量报告合格证齐全，并做好见证取样；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。
技术管理	对施工人员进行技术交底，检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。	对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应
造价管理	无	无
物资供应	35KV站用变及开关站基础钢筋到货	锂离子基础钢筋到货

四、施工质量问题情况：无

五、监理工作情况

- 1、垫层浇筑旁站。
- 2、钢筋绑扎检验
- 3、每周安全质量监理检查。
- 4、日常巡视检查。
- 5、每周安全质量监理检查。
- 6、监理日志及会议纪要整理。
- 7、施工报审资料审核。
- 8、资料完善并上传系统

。七、其他事宜：

- 1、无。

八、工程形象进度照片

5. 14安全技术交底



5. 15周例会



5. 16图纸会审



5. 20进度协调会



5. 28钢筋进场检查	5. 28开关站基础验槽
	
业主方现场巡视	开关站钢筋绑扎
	
端午节前现场安全检查	开关站基础钢筋绑扎
	

常州正衡电力工程监理有限公司

奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地（一期）项目

2025 年 05月31日