

编号: 03

监 理 月 报

工程名称: 肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏
发电项目

2025 年 07 月第 3 期

监理项目部(章):

总监理工程师(代表):

报告日期: 2025 年 07 月 31



来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

监 理 月 报

工程名称 肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目 月次 07 月报

开始时间 2025.07.01 结束时间 2025.07.31 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备 注
1	肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	格肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	监理日记	31	
2			监理月报	1	
3			会议纪要	4	
4			监理联系单	2	
5			监理通知单	4	
6			质量旁站	6	
7			安全旁站	12	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	工程形象进度	围栏安装完成100%；支架安装完成100%；运维通道安装完成100%；桥架安装完成约43%；防雷接地扁铁焊接完成约37%；逆变器安装完成100%；组件安装完成约62%；直流电缆敷设完成约29%；土建基础完成100%；设备安装完成100%。	项目整体完成100%；并网发电。
	设备交付进度	完成	完成
	设计交付进度	完成	完成
	质量体系运作情况	完成	完成
	施工图会审	完成	完成
	设计交底	完成	完成
	方案审查	完成	完成
	技术交底	完成交底	完成
	设计变更	无	/
安 全	安全培训情况	已培训	继续监督管理
	安全交底情况	已交底	继续监督管理
	安全措施落实情况	已落实	继续监督管理
	安全文明施工情况	符合要求	继续监督管理
质 量	主要工序质量	符合要求	继续监督管理
	主要原材料质量	符合要求	继续监督管理
	构(配)件质量	符合要求	继续监督管理
	设备质量	符合要求	继续监督管理
	质量验评情况	符合要求	继续监督管理
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	执行中	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	已签订	/
	合同执行情况	执行中	/

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

三、本月进度情况

子分部	分项工程	设计量	单位	累计已到货量	到货比例	累计已完成量	权值	备注
发电设备及安装	光伏支架	5989.975	KW	5989.975	100%	100%	100%	
	光伏组件	9145	片	8801	96%	62%	62%	
	镀锌扁钢	6000	米	6000	100%	37%	37%	
土建基础	箱变基础	2	座	2	100%	100%	100%	
	预制舱基础	1	座	1	100%	100%	100%	
	SVG基础	1	座	1	100%	100%	100%	
	新建管井	11	座	11	100%	100%	100%	
	电缆沟及排管	1872	米	1872	100%	100%	100%	
直流线缆及逆变设备	逆变器支架	18	套	18	100%	100%	100%	
	逆变器	18	台	18	100%	100%	100%	
	直流桥架	1730	米	1730	100%	32%	32%	
	直流电缆	50000	米	50000	100%	29%	29%	
交流线路及逆变设备	交流桥架	840	米	840	100%	71%	71%	
	下墙桥架	80	米	80	100%	0%	0%	
	交流电缆	3641	米	3641	100%	0%	0%	
	箱变	2	座	2	100%	100%	100%	
	SVG	1	座	1	100%	100%	100%	
	预制仓	1	座	1	100%	100%	100%	
	接入柜	1	台	1	100%	100%	100%	
	母线槽		米	0	0%	0%	0%	
	二次后台	1	套	0	0%	0%	0%	
其他	监控系统	12	套	0	0%	0%	0%	
	气象仪	1	台	0	0%	0%	0%	
	水清洗	500	米	0	0%	0%	0%	
	运维通道	1908	米	1908	100%	100%	100%	
	安全围栏	1200	米	1200	100%	100%	100%	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

四、下月进度计划

子分部	分项工程	设计量	单位	累计已到货量	到货比例	累计已完成量	权值	备注
发电设备及安装	光伏支架	5989.975	KW	5989.975	100%	100%	100%	
	光伏组件	9145	片	9145	100%	100%	100%	
	镀锌扁钢	6000	米	6000	100%	100%	100%	
土建基础	箱变基础	2	座	2	100%	100%	100%	
	预制舱基础	1	座	1	100%	100%	100%	
	SVG基础	1	座	1	100%	100%	100%	
	新建管井	11	座	11	100%	100%	100%	
	电缆沟及排管	1872	米	1872	100%	100%	100%	
直流线缆及逆变设备	逆变器支架	18	套	18	100%	100%	100%	
	逆变器	18	台	18	100%	100%	100%	
	直流桥架	1730	米	1730	100%	100%	100%	
	直流电缆	50000	米	50000	100%	100%	100%	
交流线路及逆变设备	交流桥架	840	米	840	100%	100%	100%	
	下墙桥架	80	米	80	100%	100%	100%	
	交流电缆	3641	米	3641	100%	100%	100%	
	箱变	2	座	2	100%	100%	100%	
	SVG	1	座	1	100%	100%	100%	
	预制仓	1	座	1	100%	100%	100%	
	接入柜	1	台	1	100%	100%	100%	
	母线槽		米	0	0%	0%	0%	
	二次后台	1	套	1	100%	100%	100%	
其他	监控系统	12	套	12	100%	100%	100%	
	气象仪	1	台	1	100%	100%	100%	
	水清洗	500	米	500	100%	100%	100%	
	运维通道	1908	米	1908	100%	100%	100%	
	安全围栏	1200	米	1200	100%	100%	100%	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

五、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事 故			分包队伍 数量	分包队伍 人数	系统外队 伍 数量	系统外队伍 人数
无	无	无	无	26	0	0	0	0

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	符合现场施工要求	增加施工人员合理安排施工
安全管理	符合现场施工要求	加强现场安全管理
质量管理	符合现场施工要求	加强现场质量管理
技术管理	符合现场施工要求	加强现场巡查
造价管理	符合现场施工要求	加强现场造价控制
物资供应	符合现场施工要求	推进物资到场

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注
1	无	无	无	无	
2					

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备