

监理单位岗前培训统计表

监理项目部：通阳县公路建设指挥部一期 20WMP 年 5 月 5 日

填表人: 



监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 20/28

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期: 一

工程名称: 辽阳寒岭镇永地面光伏一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	现场检查: ① 主路区挡土墙毛石压顶浇筑 ② 主路区围墙抹灰. ③ 主路区设备区地坪. 铺彩砖	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 ① 主路区挡土墙毛石压顶浇筑 40m. 3人. ② 主路区围墙抹灰 30m². 3人. ③ 主路区设备区地坪铺彩砖 18人. 约 70m². 现场小发卸机2台. 斗车1辆. 搅拌机2台.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: <u>王海波 李洪</u>		
记录人: <u>李洪</u>		总监 (总监代表): <u>薛里叶</u>

辽宁省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建