

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:

工程名称	宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目		建设单位	宿松县扶贫办公室及项目相关乡镇	
施工单位	安徽远山电力工程有限公司			项目负责人	郑瑞
施工内容	建筑工程		分部(子分部)工程名称	逆变房内接地	
	单位工程	长铺镇荆安村			
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2016					
1	第3.2.9条 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、抵押照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。			已执行	
2	第3.3.4条 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。			已执行	
3	第3.10.2条 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋相连。			已执行	
4	第3.10.3条 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置			已执行	
核查意见					
项目部质检员:			监理工程师		
官秋兰 2018年08月04日			刘士发 2018年8月4日		

