

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:01-006

工程名称	郑家寨 20MW 光伏发电项目		建设单位	德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司	
施工单位	国电南京自动化股份有限公司			技术负责人	洪瑞
施工内容	电气工程(管理区)		分部工程	/	
《建筑电气工程施工质量验收规范》					
项目	条 号	条文内容	检查记录	见证资料	
电线导管、电缆导管和线槽敷设	14.1.2	金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。	金属导管无对口熔焊连接;镀锌和壁厚无小于等于2mm的钢导管套管熔焊连接。	现场抽查 符合	
电线、电缆穿管和线槽敷线	15.1.1	三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。	无交流电缆(线)单独穿于钢导管内。	符合	
普通灯具安装	19.1.6	当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。	灯具距地面高度大于2.4m。	符合	
开关、插座、风扇安装	22.1.2	插座接线应符合下列规定: 1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; 2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 3 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。	符合要求	符合	
接地装置安装	24.1.2	测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。	符合要求	符合	
核查意见	经检查符合规范要求				
施工单位代表: 刘即			监理工程师: 李金忠 2016年6月10日		

2016年6月10日