

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:01-007

工程名称	郑家寨 20MW 光伏发电项目	建设单位	德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司	
施工单位	国电南京自动化股份有限公司		技术负责人	洪瑞
施工内容	建筑工程(管理区)	分部工程	/	
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242				
项目	条 号	条文内容	检查记录	见证资料
建筑给排水及采暖工程	3.3.3	地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。	防水要求,套管选用,防水措施符合要求。	检查记录 符合
建筑给排水及采暖工程	4.1.2	给水管道必须采用管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到以饮用水卫生标准。		实验报告 符合
	4.2.1	室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。	金属及复合管给水管道在试验压力下观测 10min, 压力降不应大于 0.02MPa, 然后降到工作压力进行检查, 应不渗不漏; 塑料管给水系统应在试验压力下稳压 1h, 压力降不得超过 0.05MPa, 然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h, 压力降不直超过 0.03MPa, 同时检查各连接处不得渗漏	符合
	4.2.3	生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒, 并经有关部门取样检验, 符合国家《生活饮用水标准》方可使用。	供水系统通过实验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定。	实验报告 符合
	10.2.1	排水管道的坡度必须符合设计要求, 严禁无坡或倒坡。	符合要求	检查记录 符合
核查意见	经检查符合规范要求			
施工单位代表: 洪瑞		监理工程师: 薛明才		
2016年6月4日		2016年06月04日		