

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:01-009

工程名称	郑家寨 20MW 光伏发电项目		建设单位	德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司	
施工单位	国电南京自动化股份有限公司			技术负责人	洪瑞
施工内容	接地工程(管理区)		分部工程	/	
规程条款号	条款内容			是否符合标准条款要求	见证资料
第2.4.2条	接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6倍。 三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角铁焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。			符合标准条款要求	现场抽查 符合
第2.5.1条	避雷针(线、带、网)的接地,尚应遵守下列规定: 一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。 三、建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。			符合标准条款要求	符合
第2.5.2条	建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。			符合标准条款要求	符合
检查结果	经检查符合规范要求				
施工单位代表: 刘即 2016年5月14日			监理工程师: 李金忠 2016年5月14日		