

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: CZZH-QTJC-001

工程名称	中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目		建设单位	中设国联新能源有限公司
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		技术负责人	
施工内容	建筑工程 (综合楼、电控楼)		分部工程	
	单位工程		分项工程	
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011				
项目	条号	条 文 内 容	检查记录	见证资料
基本规定	5.1.1	当钢筋的品种级别或规格需作变更时应办理设计变更文件		
模板工程	4.1.1	模板及其支架应根据工程结构形式荷载大小地基土类别施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力刚度和稳定性能可靠地承受浇筑混凝土的重量侧压力以及施工荷载。	模板及其支架有足够的承载能力	
	4.1.3	模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。	模板及其支架拆除的顺序及安全措施符合要求	
钢筋工程	5.2.1	钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能检验其质量必须符合有关标准的规定。	按规定抽取试件作力学性能检验其质量符合有关标准的规定。抽查钢筋重量偏差项, 符合要求。	钢材检测报告编号
	5.2.2	对有抗震设防要求的框架结构, 其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求; 当设计无具体要求时按一、二、三级抗震等级检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 2. 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3	1. 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值为 1.34~1.55 2. 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值为 1.03~1.19	钢材检测报告编号
	5.5.1	钢筋安装时, 受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。	钢筋安装时, 受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。	
核查意见	经检查符合规范要求			
建设单位代表: _____			总监理工程师 (总监代表): <u>李维军</u> 监理工程师: <u>安醒君</u> 2016 年 4 月 26 日	
年 月 日				

17-4-25 16:42

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: CZZH-QTJC-002

工程名称	中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目		建设单位	中设国联新能源有限公司	
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		技术负责		
施工内容	建筑工程 (综合楼、电控楼)		分部工程		
	单位工程		分项工程		
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011					
项目	条 号	条文内容	检查记录	见证资料	
混凝土工程	7.2.1	水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号出厂日期等进行检查并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验,并按复验结果使用。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定		
混凝土工程	7.4.1	混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:1. 每拌制 100 盘且不超过 100m ³ 的同配合比的混凝土取样不得少于一次;2. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时取样不得少于一次;3. 当一次连续浇筑超过 1000m ³ 时,同一配合比的混凝土每 200m ³ 取样不得少于一次;4. 每一楼层、同一配合比的混凝土取样不得少于一次;5. 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。	采用商砼		
	8.2.1	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。	现浇结构外观质量无严重缺陷。		
	8.3.1	现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装尺寸偏差。	现浇结构无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,混凝土设备基础无影响结构性能和设备安装尺寸偏差。		
核查意见	经检查符合规范要求				
建设单位代表: _____			总监理工程师(总监代表): <u>李雅军</u>		
_____ 年 月 日			监理工程师: <u>安醒君</u>		
			2016年5月2日		

17-4-25 16:42

工程建设强制性条文执行检查记录



编号: CZZH-QTJC-003

工程名称	中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目		建设单位	中设国联新能源有限公司	
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		技术负责		
施工内容	建筑工程 (综合楼、电控楼)		分部工程		
	单位工程		分项工程		
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011					
项目	条 号	条文内容	检查记录	见证资料	
砌筑砂浆	4.0.1	水泥进场时应对其品种、等级、包装、散装仓号、出场日期等进行检查, 并应对其强度、安定性进行复验, 其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175有关规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出场超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时, 应复查试验, 并按复验结果使用。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验, 其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定		
砖砌体工程	5.2.1	砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。	砖的强度等级必须符合设计要求		
	5.2.3	砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑, 严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。	砖砌体的转角处和交接处同时砌筑。		
配筋砌体工程	8.2.1	钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。	/		
	8.2.2	构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。	/		
核查意见	经检查符合规范要求				
建设单位代表: _____			总监理工程师 (总监代表): <u>李维军</u>		
年 月 日			监理工程师: <u>安晓君</u>		
			2016 年 5 月 15 日		

17-4-25 16:42

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: CZZH-QTJC-004

工程名称	中设国联于都一期 20MWp 光伏电站项目		建设单位	中设国联新能源有限公司	
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司		技术负责		
施工内容	建筑工程 (综合楼、电控楼)		分部工程		
	单位工程		分项工程		
《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2002					
项目	条 号	条文内容	检查记录		见证资料
基本规定	3.0.6	屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。	屋面工程所采用的防水有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。		
卷材防水屋面工程	4.1.8	屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。	屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,符合设计要求。		
	4.3.16	卷材防水层不得有渗漏或积水现象。	卷材防水层无渗漏或积水现象。		
刚性防水屋面工程	6.1.8	细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。	细石混凝土防水层无渗漏或积水现象。		
	6.2.7	密封材料嵌填必须密实。连续。饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。	密封材料嵌填密实。连续。饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。		
隔热屋面工程	8.1.4	架空隔热制品的质量必须符合设计要求,严禁有断裂和露筋等缺陷。	/		
细部构造	9.0.11	天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。	天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,符合设计要求。		
核查意见	经检查符合规范要求				
建设单位代表: _____			总监理工程师(总监代表):  监理工程师:  2016年5月27日 17-4-25 16:42		
年 月 日					