

电气工程

受检地区：升压站配电房

时间：2016年6月28日

工程名称	湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目		结构类型	砖混	
建设单位	湖北天湖能源有限公司		受检部位	照明	
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司		负责人	张艺林	
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期	2016.4.15
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002					
条 号	项 目	检 查 内 容		判 定	
3.1.7	接地支线连接	与干线相连、相互间无串联连接			
3.1.8	高压设备和线路及其继电保护系统的试验	试验内容及记录齐全，符合现行国家标准 GB50150 的规定			
4.1.3	杆上变压器中性点接地和接地装置检测	变压器中性点与接地干线连接状况，接地装置接地电阻值			
7.1.1	电动机、电加热器及电动执行机构的接地	有连接，连接状况可靠			
8.1.3	柴油发电机馈线核相	查核相记录			
9.1.4	不间断电源输出端中性点接地	检查重复接地，是否从接地干线引入			
11.1.1	绝缘子等底座接地	有接地，且非接续导			
12.1.1	金属电缆桥架接地	与接地干线的连接点，每段桥架间跨接状况			
13.1.1	金属电缆支架等接地	有接地连接，且可靠			
14.1.2	金属导管连接	无对口熔焊现象，镀锌和壁厚小于 2mm 无套管焊接现象			
15.1.1	交流单芯电缆穿管	无单独穿入钢导管内现象			
19.1.2	大型花灯过载试验	有无过载试验，查试验报告			
19.1.6	2. 4m 及以下灯具接地	接地连接状况是否可靠		A	
21.1.3	景观照明灯具安装	绝缘电阻测定，防护围栏及高度，接地连接状况			
22.1.2	插座接线	接线位置正确		A	
24.1.2	防雷接地装置	接地电阻测试记录		A	

“判定”填写说明：

1. B 表示符合强制性标准；C 表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D 表示违反强制性标准；D 表示严重违反强制性标准。
2. 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。



由 扫描全能王 扫描创建

		检查施工噪声和震动是否得到有效控制	A				
4.1.12	外墙和顶棚抹灰	检查抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象	A				
		检查有无水泥的复验合格报告	A				
		检查隐蔽工程验收记录和施工记录	A				
5.1.11	门窗安装	进行开启、关闭检查,观察安装是否牢固	A				
		检查推拉门窗扇是否有防脱落措施	A				
		查阅隐蔽工程验收记录和施工记录,检查安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定	A				
6.1.12	重型吊灯	检查隐蔽工程验收记录和施工记录					
8.2.4	饰面板安装	观察饰面板有无脱落、空鼓					
		检查后置埋件的现场拉拔强度检测报告和隐蔽工程验收记录					
8.3.4	饰面砖粘贴	观察饰面砖有无脱落、空鼓					
		检查有无水泥、面砖的复验合格报告					
9.1.8	幕墙结构胶	检查所使用的结构胶是否国家认可产品,进口结构胶是否具有商检合格证					
		查阅施工记录,检查是否在有效期内打胶					
9.1.13	幕墙预埋件	检查预埋件设计文件和验收记录					
9.1.14	幕墙安装	观察幕墙面板有无脱落					
		检查后置预埋件现场拉拔强度的检测报告和隐蔽工程记录					
12.5.6	护栏	检查护栏高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求,手推检查是否牢固					
		检查隐蔽工程验收记录					
《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001							
6.5.1	构件抽查	是否制定了构件质量标准 and 抽样检查制度					
		检查构件的抽样检查记录					
7.2.4	金属、石材幕墙预埋件	检查幕墙设计、施工单位的资质证书及相关设计文件					
		检查预埋件复查记录					
7.2.4	金属板与石板安装	在条件允许的情况下,对施工过程进行现场检查					
		检查施工记录和自查记录					
7.3.10	幕墙安装验收项目	检查安装施工阶段的验收记录					

“判定”填写说明:

1. A 表示符合强制性标准; B 表示可能违反强制性标准,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定 C 表示违反强制性标准; D 表示严重违反强制性标准。

2. 由多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定。

