

砌体结构工程

受检地区：升压站配电房

时间：2016 年 5 月 8 日

受检地区：开压站配电房

工程名称	湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目			结构类型	砖混		
建设单位	湖北天湖能源有限公司			受检部位	基础		
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司			负责人	张艺林		
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期	2016.4.15		
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011							
条 号	项目	检查内容			判定		
4.0.1	水泥	进场复验报告、使用情况			A		
5.2.1	砖、砂浆	强度试验报告			A		
5.2.3	砖砌体砌筑	转角处、交接处及临时间断处砌筑方式			A		
6.1.8	小砌块外观质量	缺陷(断裂)情况			A		
6.1.10	小砌块砌筑	砌筑方向			A		
6.2.1	小砌块、砂浆	强度试验报告			A		
6.2.3	小砌块砌体砌筑	转角处、交接处及临时间断处的砌筑方式			A		
7.1.10	挡土墙	泄水孔设置					
7.2.1	石材、砂浆	强度试验报告					
8.2.1	钢筋	产品合格证、进场复验报告					
8.2.2	混凝土、砂浆	强度试验报告			A		
10.0.4	冬期施工所用材料	石灰膏、电石膏、砂、砖及其他块材受冻情况					
《墙体材料应用统一技术规程》GB50574—2010							
3.1.4	砌块	墙体不应使用非蒸压硅酸盐砖及非蒸压加气混凝土产品			A		
3.1.5	氯氧镁墙材制品试验	运用氯氧镁墙材制品制品时应进行吸潮、返卤、翘曲变形计耐水性试验，合格可用					
3.2.1	非烧结合孔块材指标	应符合表 3.2.1 的要求，蒸压加气混凝土不能有未切割面					
3.2.2	块体材料的强度等级				A		
3.4.1	砂浆冻融试验	设计有抗冻性要求的墙体时，砂浆应进行抗冻融性试验，其抗冻性能有墙体相同					
《建筑抗震设计规范》GB50011—2010							
3.9.6	砌体抗震墙	先砌墙后浇构造柱、框架柱梁			A		

“判定”填写说明：

1. A 表示符合强制性标准；B 表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 C 表示违反强制性标准；D 表示严重违反强制性标准。

2. 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。



由 扫描全能王 扫描创建

3.1.10	砂中氯离子含量检验	产品合格证、出厂检验报告(必要时检查进场复验报告)				
《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—2003						
2.1.2	有害外加剂的使用	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
6.2.3	含氯盐配制的早强剂	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
6.2.4	含强电解质无机盐类的早强剂	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
7.2.2	含硝酸盐、亚硝酸盐的外加剂	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
《预应力筋用锚具、夹具和连接棚应用技术规程》JGJ 85—2010						
3.0.2	锚具的静载锚固性能	施工记录 试验报告				
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55—2011						
6.2.5	耐久性能试验	耐久性能试验报告				

“判定”填写说明:

1. A 表示符合强制性标准; B 表示可能违反强制性标准, 经检测单位检测, 设计单位核定后, 再判定 C 表示违反强制性标准; D 表示严重违反强制性标准。

2. 由多项内容组成为一条的强制性条文, 取最低级判定为条的判定。

