

混凝土结构工程

受检地区：升压站配电房

时间：2016 年 5 月 30 日

受检地区： 升压站配电房

工程名称	湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目			结构类型	砖混		
建设单位	湖北天湖能源有限公司			受检部位	主体梁柱		
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司			负责人	张艺林		
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期	2016.4.15		
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011 年版）							
条 号	项目	检查内容			判定		
4.1.1	模板及其支架设计	模板设计文件			A		
4.1.3	模板及其支架拆除	施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施			A		
5.1.1	钢筋代换	设计变更文件和验收记录					
5.2.1	钢筋力学性能检验	产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告			A		
5.2.2	抗震钢筋	出厂检验报告和进场复验报告中的钢筋强度实测值			A		
5.5.1	钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量			A		
6.2.1	预应力筋力学性能检验	产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告					
6.3.1	预应力筋安装	预应力筋的品种、级别、规格和数量					
7.2.1	水泥进场	产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告					
7.2.2	外加剂	产品合格证、出厂柱验报告(必要时检查进场复验报告)					
7.4.1	混凝土强度和试件留置	施工记录、试件强度试验报告			A		
8.2.1	外观质量	缺陷情况记录、挂术处理方案和处理后验收记录			A		
8.3.1	尺寸偏差	缺陷情况记录、技术处理方案和处理后验收记录			A		
9.1.1	预制构件性能检验	出厂批量及结构性能校验报告					
《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011							
5.1.3	钢筋代换	钢筋代换应办理设计变更文件					
5.2.2	一二三及抗震框架受力筋	设计无要求时采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E 、 HRBF335E 、 HRBF400E 、 HRBF500E			A		
8.1.3	混凝土运输、浇筑	混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。散落混凝土严禁用于结构浇筑。			A		
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52—2006							
1.0.3	砂的碱活性检验	碱活性试验报告					



由 扫描全能王 扫描创建

3.1.10	砂中氯离子含量检验	产品合格证、出厂检验报告(必要时检查进场复验报告)				
《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—2003						
2.1.2	有害外加剂的使用	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
6.2.3	含氯盐配制的早强剂	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
6.2.4	含强电解质无机盐类的早强剂	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
7.2.2	含硝酸盐、亚硝酸盐的外加剂	外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告				
《预应力筋用锚具、夹具和连接棚应用技术规程》JGJ 85—2010						
3.0.2	锚具的静载锚固性能	施工记录 试验报告				
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55—2011						
6.2.5	耐久性能试验	耐久性能试验报告				

“判定”填写说明:

1. A 表示符合强制性标准; B 表示可能违反强制性标准, 经检测单位检测, 设计单位核定后, 再判定 C 表示违反强制性标准; D 表示严重违反强制性标准。

2. 由多项内容组成为一条的强制性条文, 取最低级判定为条的判定。

