

混凝土结构工程

受检地区：升压站配电房

时间：2016 年 5 月 10 日

工程名称	湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目			结构类型	砖混		
建设单位	湖北天湖能源有限公司			受检部位	基础圈梁		
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司			负责人	张艺林		
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期	2016.4.15		
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011 年版）							
条 号	项 目	检查内容			判定		
4.1.1	模板及其支架设计	模板设计文件			A		
4.1.3	模板及其支架拆除	施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施			A		
5.1.1	钢筋代换	设计变更文件和验收记录					
5.2.1	钢筋力学性能检验	产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告			A		
5.2.2	抗震钢筋	出厂检验报告和进场复验报告中的钢筋强度实测值			A		
5.5.1	钢筋安装	受力钢筋的品种、级别、规格和数量			A		
6.2.1	预应力筋力学性能检验	产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告					
6.3.1	预应力筋安装	预应力筋的品种、级别、规格和数量					
7.2.1	水泥进场	产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告					
7.2.2	外加剂	产品合格证、出厂柱验报告(必要时检查进场复验报告					
7.4.1	混凝土强度和试件留置	施工记录、试件强度试验报告			A		
8.2.1	外观质量	缺陷情况记录、柱术处理方案和处理后验收记录			A		
8.3.1	尺寸偏差	缺陷情况记录、技术处理方案和处理后验收记录			A		
9.1.1	预制构件性能检验	出厂批量及结构性能校验报告					
《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011							
5.1.3	钢筋代换	钢筋代换应办理设计变更文件					
5.2.2	一二三及抗震框架受力筋	设计无要求时采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E 、 HRBF335E 、 HRBF400E 、 HRBF500E			A		
8.1.3	混凝土运输、浇筑	混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。散落混凝土严禁用于结构浇筑。			A		
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52—2006							
1.0.3	砂的碱活性检验	碱活性试验报告					



由 扫描全能王 扫描创建

7.0.4	提高监测频率的情况				
8.0.1	基坑监测报警值	基坑监测报警值有基坑工程设计方确定			
8.0.7	危险报警的情况				
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012					
4.4.2	垫层施工	分层、压实控制、填土措施			
5.4.2	受压土层	竖向变形和平均固结度控制			
	预压的地基土	原位十字板剪切试验和室内土工试验			
6.2.5	压实地基质量	分层检验			
6.3.10	强夯处理地基	必要时应设置监测点，采取隔震措施			
6.3.13	强夯处理地基验收	综合确定			
7.1.2	散体材料符合地基增强体	密实度检验；强度及桩身完整性检验			
7.1.3	复合地基承载力验收	复合地基静载荷试验；单桩静载荷试验			
7.3.6	施工机械	瞬时检测、粉体计量、搅拌深度记录			
8.4.4	注浆加固地基	合地基静载荷试验			
10.2.7	沉降观测	处理地基上的建筑物应做沉降观测			

“判定”填写说明：

1. A 表示符合强制性标准；B 表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 C 表示违反强制性标准；D 表示严重违反强制性标准。

2. 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。

