

光伏电站安装工程施工强制性条文执行检查表

编号: HW-XL-005

工程名称		湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称		变压器系统安装	分部(子分部) 工程名称 变压器器身检查
施工单位		湖北省华网电力工程有限公司	项目经理 解书理
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-1990)			
1	2.7.1 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。不同牌号的绝缘油或用牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。	✓	✓
2	2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。	✓	✓
3	七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。	✓	✓
4	九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。	✓	✓
项目总工: 朱江		项目总监(副总监): 李峰	
2016 年 6 月 27 日		2016 年 6 月 27 日	