

交接试验强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-10

工程名称	大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目	分部工程名称	升压站设备试验
施工单位	吉林白城地建建筑工程股份有限公司	项目经理	刘忠民
序号	强制性条文内容	执行情况	是否符合标准条款要求
《电气装置安装工程 电气设备交接试验规范》(GB 50150—2006)			
1	第 6.0.1 条 1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比。	已执行	符合条款要求
2	第 7.0.1 条 2 测量绕组连同套管的直流电阻。 3 检查所有分接头的变压比。 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。	已执行	符合条款要求
3	第 8.0.1 条 2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。	已执行	符合条款要求
4	第 9.0.1 条 1 测量绕组的绝缘电阻。 7 检查接线组别和极性。 8 误差测量。	已执行	符合条款要求
5	第 12.0.1 条 2 测量每相导电回路的电阻。 3 交流耐压试验。	已执行	符合条款要求
6	第 13.0.1 条 2 测量每相导电回路的电阻。 12 测量断路器内 SF ₆ 气体的含水量。 13 密封性试验。	已执行	符合条款要求
7	第 3.0.1 条 1 测量主回路的导电电阻。 2 主回路的耐压试验。 3 密封性试验。 4 测量六氟化硫气体含水量。	已执行	符合条款要求
8	第 18.0.1 条 1 测量绝缘电阻。	已执行	符合条款要求
9	第 21.0.1 条 1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻。		符合条款要求
10	第 25.0.1 条 1 测量绝缘子和线路的绝缘电阻。 3 检查相位。	已执行	符合条款要求
11	第 26.0.1 条 2 接地阻抗。	已执行	符合条款要求
项目总工: 徐长庚		项目总监 (副总监): 卢洪彦	
2017 年 03 月 25 日		2017 年 03 月 25 日	