

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GH3

工程名称		陕西合阳桂花清洁能源三期 50MWP 工程	
单位 (子单位) 工程名称	主控及直流设备安装	分部 (子分部) 工程名称	主控室设备安装
施工单位	河北光远电力实业有限公司	项目经理	党晓奎
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)			
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座	牢固导通良好	执行记录表编号: D02-001-表 6.1.2
2	保护屏应装有接地端子, 并用截面不小于4f4mm ² 的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的屏, 应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环, 与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100mm ² 的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连	牢固导通良好	执行记录表编号: D02-001-表 6.7.2
项目总工: 何海洋 2016 年 4 月 21 日		项目总监 (副总监):  2016 年 4 月 21 日	