

# 工程施工强制性条文执行检查表

编号：GH6

工程名称		陕西合阳桂花清洁能源三期 50MWP 工程		
单位（子单位）工程名称		配电装置安装	分部（子分部）工程名称	进出线间隔安装
施工单位		河北光远电力实业有限公司	项目经理	党晓奎
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)				
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：2 电气设备的传动装置；		牢固导通良好	执行记录表编号：D03-3.1-表 6.1.2
2	3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门；		牢固导通良好	执行记录表编号：D03-3.1-表 6.1.2
3	4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座；		牢固导通良好	执行记录表编号：313-表 6.1.2
4	5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的，应保证金属软管段接地畅通		牢固导通良好	执行记录表编号：D03-3.1-表 6.1.2
5	10 承载电气设备的构架和金属外壳；		牢固导通良好	执行记录表编号：D03-3.1-表 6.1.2
6	15 互感器二次绕组。		牢固导通良好、二次绕组无开路	执行记录表编号：D03-3.1-表 6.4.2
7	3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试		单独与接地线焊接、便于测试	
8	3.3.13 避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。		牢固与地网直接焊接	执行记录表编号：D03-3.1-表 6.6.2

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)

1	第 4.4.1 条 六氟化硫断路器 4.断路器及其操动机构的联动应正常, 无卡阻现象; 分、合闸指示应正确; 辅助开关动作应正确可靠。	符合要求	执行记录表编号: D03-3.2-表 4.1.2
2	5.密度继电器的报警、闭锁值应符合产品技术文件的要求, 电气回路传动应正确。	符合要求	执行记录表编号: D03-3.2-表 4.1.2
3	6.六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合现行国家标准«电气装置安装工程电气设备交接试验标准»GB 50150 及产品技术文件的规定。	符合规程规范	执行记录表编号: D03-3.2-表 4.1.2
项目总工:  何海洋  2016年5月9日		项目总监 (副总监):    2016年5月9日	