

灌注桩地基施工强制性条文执行记录表

编号: SXHX-0003

表号: 6.16.2

单位工程名称	光伏区方阵工程		
分部工程名称	桩基础	分项工程名称	混凝土灌注桩
施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司	项目经理	张江敏
强制性条文内容	执行要素	执行情况	
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)			
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4规定,桩顶标高至少要比设计 标高高出0.5mm,桩底清孔质量按不同的成桩工 艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m ³ 必须有1 组试件,小于50m ³ 的桩, 每根桩必须有1 组试件。	浇筑数量	1400.56m ³	
	试件数量	30组	
	成孔方法	回旋钻成孔	
	桩径偏差	偏差值: 符合要求	
	垂直度偏差	偏差值: 符合要求	
	桩位偏差	偏差值: 符合要求	
5.1.5 工程桩应进行承载力检验。对于地基基 础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量 可靠性低的灌注桩,应 采用静载荷试验的方法 进行检验,检验桩数不应少于总桩 数的 1%, 且不应少于 3 根,当总桩数少于 50 根时, 应不少于 2 根。	检查数量	120根	
	检验结果	符合要求	
项目部质检员:		专业监理工程师:	
 2017 年 5 月 15 日			