

表 A. 2-22 电气安装工程强制性条文执行及检查表（电缆接地施工）

编号：A. 2-22-001

工程名称	通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目			
施工单位	河北荣威安装工程有限公司	项目经理	杨云龙	
检查部位	光伏场区			
执行标准	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006			
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头接地线接地位置	穿过零序电流互感器后接地	电力电缆终端制作及安装分项工程质量检查验收评定表
		对地绝缘	金属护层和接地线对地绝缘	电力电缆试验报告
	3.9.1 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。	连接方式	/	/
	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	连接方式	电缆终端金属护层直接与变电站接地装置连接	电缆线路施工分项工程质量检查验收评定表
核查情况及整改要求		符合要求		
强条执行检查确认		符合要求		
参建单位	签名	日期		
业主项目部	张发高	2017.3.27		
监理工程师	管角	2017.3.27		
项目总工	谢然英	2017.3.27		
专业质检员	田永连	2017.3.27		