


SZLB20: 变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

110 千伏升压站工程强制性条文执行记录表

编号: YGQHGD-SZLB20-SW70-014

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程		单位 (子单位) 工程名称	110kV 配电装置安装
分部 (子分部) 工程名称	计量 PT 间隔安装		分项工程名称	电压互感器安装
总包单位	苏文电能科技有限公司		项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准		执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006				
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;	接地检查	金属底座和外壳均接地	接地检查记录编号: 3-2.1-1 DL/T 5161.3-表 3.0.2	
3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;	接地检查	接地良好	接地检查记录编号: 3-2.1-1 DL/T 5161.3-表 3.0.2	
4 配电、控制、保护用的屏 (柜、箱) 及操作台等的金属框架和底座;	接地检查	金属框架和底座接地良好	接地检查记录编号: 3-2.1-1 DL/T 5161.3-表 3.0.2	
14 铠装控制电缆的金属护层;	接地检查	金属护层接地	接地检查记录编号: 7-5-1 DL/T 5161.5-表 3.0.3	
15 互感器二次绕组。	接地检查	已接地	接地检查记录编号: 3-2.1-1 DL/T 5161.3-表 3.0.2	
《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010				
5.3.6 互感器的下列各部位应可靠接地:	1、分级绝缘电压互感器, 其一次绕组的接地引出端子; 电容式电压互感器的接地应符合产品技术文件的要求;	接地检查	接地符合产品技术文件要求	接地检查记录编号: 3-2.1-1 DL/T 5161.3-表 3.0.2
	2、互感器的外壳	接地检查	接地牢靠	
	3、应保证工作接地点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线	接地检查	有两根与主接地网不同接地点连接的接地引下线	
项目部质检员		专业监理工程师		
 2016 年 12 月 4 日		 2016 年 12 月 4 日		

注 本表一式___份, 由施工项目部填报, 监理项目部存___份, 施工项目部存___份。