

SZLB20：变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程

强制性条文执行记录表

编号：YGQHGD-SZLB20-SW70-008

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程	单位（子单位）工程名称	主变压器系统设备安装
分部（子分部）工程名称	主变压器系统附属设备安装	分项工程名称	中性点隔离开关安装
总包单位	苏文电能科技有限公司	项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准	执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。	连接方式	独立接地	接地检查记录编号：1-2-1 DL/T 5161.2-表 5.0.1
	连接点	与主接地网不同点连接	
	材质性能	符合热稳定性及机械强度要求	
	连接引线应便于定期进行检查测试	便于定期检查	
项目部质检员 2016 年 12 月 8 日		专业监理工程师 2016 年 12 月 8 日	

注 本表一式__份，由施工项目部填报，监理项目部存__份，施工项目部存__份。