

表 JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

屋外接地装置安装

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MW 分布式光伏发电项目

表号: 6.3.2

单位 (子单位) 工程名称	全站防雷接地装置安装	分部 (子分部) 工程名称	接地装置安装
施工单位	江西晶科能源工程有限公司	项目经理	高海松
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)			
3.3.3 接地线应采取防止发动机机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊接痕外 100mm 内做防腐处理。	防护措施	电缆穿管	验收评定表
	防腐措施	刷锌防腐	
3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网路的导线前、铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接	接地连接检查	符合要求	验收评定表
施工单位总工: 康敬文 2016 年 10 月 28 日		总监理工程师 (副总监监理工程师): 李维宇 2016 年 10 月 29 日	