



光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

工程名称		湖南娄底涟源七星街 2x20MW 光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		35 千伏配电装置	分部（子分部） 工程名称 电压互感器安装
施工单位		湖南省工业设备安装有限公司	项目经理 杨杰
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GBJ 148-1990）			
1	5.3.1 互感器安装时应进行下列检查： 5 气体绝缘的互感器应检查气体压力或密度符合产品技术文件的要求，密封检查合格后方可对互感器充 SF6 气体至额定压力，静置 24h 后进行 SF6 气体含水量测量并合格。气体密度表、继电器必须经核对性检查合格。	已执行	见检查记录
2	3 互感器的外壳。	已执行	见检查记录
3	6 应保证工作接地点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线	已执行	见检查记录
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）			
4	3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。	已执行	见检查记录
	4. 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。	已执行	见检查记录
项目总工： 		总监理工程师（副总监理工程师）： 	
2017 年 05 月 01 日		2017 年 05 月 01 日	