



光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

工程名称		湖南娄底涟源七星街 2x20MW 光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		交接试验	分部（子分部） 工程名称 1、变压器
施工单位		湖南省工业设备安装有限公司	项目经理 杨杰
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）			
1	7.0.1 电力变压器的试验项目，应包括下列内容： 2 测量绕组连同套管的直流电阻	已执行	试验报告
2	3 检查所有分接头的变压比；	已执行	试验报告
3	4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性	已执行	试验报告
4	8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数	已执行	试验报告
项目总工： 		总监理工程师（副总监理工程师）： 	
2017年05月10日		2017年05月10日	