



光伏电站工程建设标准强制性条文执行检查表

工程名称		湖南娄底涟源七星街 2x20MW 光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		通信系统设备安装	分部（子分部） 工程名称 1、ECI 光端机设备安装 2、 NOKIA PCM 设备安装
施工单位		湖南省工业设备安装有限公司	项目经理 杨杰
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）			
1	3.8.9 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋 10m 以上，埋深应大于 0.6m，电缆屏蔽层和铁管两端接地，并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中，至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地，接地电阻应小于 10 欧母；在高土壤电阻率地区，每处的接地电阻不应大于 30 欧母，且应适当增加接地处数	已执行	见检查记录
项目总工： 		总监理工程师（副总监理工程师）： 	
2017年05月10日		2017年05月10日	