

仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

配电楼
强制性条文执行检查记录

常州正衡电力工程监理有限公司

仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

监理项目部

地基基础工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-001

工程名称	仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目		
单位(子单位) 工程名称	配电楼	分部(子分部) 工程名称	地基与基础
施工单位	正泰国际工程有限公司	项目经理	张小江
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)	
1	7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。	已执行	见表 2-B-2
执行标准名称及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) 2011 版	
1	4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。	已执行	
2	4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。	已执行	
3	5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。	无相关设计变更	无相关设计变更
4	5.2.1 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。	已执行	
5	5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。	已执行	
6	5.5.1 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。	已执行	
7	7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。	已执行	

8	7.2.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 等有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。	已执行	
9	8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对处理的部位,应重新检查验收。	/	/
10	7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1 每拌制 100 盘且不超过 100m ³ 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次; 3 当一次连续浇筑超过 1000m ³ 时,同一配合比的混凝土每 200m ³ 取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。	已执行	
执行标准名称及编号		《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2011)	
1	7.1.4 进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗渗性能试验。	无	无
2	7.2.3 进行抗冻混凝土配合比设计时,尚应增加抗冻融性能试验。	无	无
执行标准名称及编号		《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》(JGJ 52—2006)	
1	1.0.3 对长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石应进行碱活性检验。	/	/
2	3.1.10 砂中氯离子含量应符合下列规定: 1 对钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不得大于 0.06% (以干砂重的百分率计); 2 对预应力混凝土用砂,其氯离子含量不得大于 0.02% (以干砂重的百分率计)。	无	无
执行标准名称及编号		《混凝土用水标准》(JGJ 63—2006)	
1	3.1.7 未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。	已执行	施工采用饮用水
执行标准名称及编号		《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119 —2003)	
1	2.1.2 严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。	已执行	
2	6.2.3 下列结构中严禁采用含有氯盐配制的早强剂及早强减水剂: 1、预应力混凝土结构; 2、相对湿度大于80%环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受雨淋、受水冲刷的	/	/

结构; 3、大体积混凝土; 4、直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构; 5、经常处于温度为60℃以上结构, 需经蒸养的钢筋混凝土预制构件; 6、有装饰要求的混凝土, 特别是要求色彩一致的或是表面有金属装饰的混凝土; 7、薄壁混凝土结构, 中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构; 8、使用冷拉钢筋或冷拔低炭钢丝的结构; 9、骨料具有碱活性的混凝土结构。		
项目总工: 黎集. 2017年1月8日	项目总监 (副总监): 卢红彦 2017年1月8日	

混凝土工程施工强制性条文执行检查表

编 ZHJL02-002

工程名称		仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目	
单位（子单位）工程名称		配电楼	分部（子分部）工程名称
施工单位		正泰国际工程有限公司	项目经理
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002（2011 版））	
1	4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。		
2	4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。		
3	5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。	无相关设计变更	无
4	5.2.1 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。	已执行	见表 2-B-33
5	5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。	已执行	见表 2-B-33
6	5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。	已执行	见表 2-B-33
9	8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对处理的部位，应重新检查验收。	/	/
执行标准名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18—2012）	
1	1.0.3 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工合格证，才能上岗操作。	/	/
2	3.0.5 凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证。	/	/
3	5.1.7 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求：1、3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗	无	/

	拉强度:RRB400 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于 570N/mm²; 2、至少应有 2 个试件断于焊缝之外, 并应呈延性断裂。当达到上述 2 项要求时, 应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有 2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度, 或 3 个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时, 则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有 1 个试件的抗拉强度小于规定值, 或 2 个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂, 其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时, 应进行复验。复验时, 应再切取 6 个试件。复验结果, 当仍有 1 个试件的抗拉强度小于规定值, 或有 3 个试件断于焊缝或热影响区, 呈脆性断裂。其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时, 应判定该批接头为不合格品。		
执行标准名称及编号	《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010		
	3.0.5 I 级、II 级、III 级接头的抗拉强度应符合表 C.7 (见附表) 的规定。	/	/
	6.0.5 对接头的每一验收批, 必须在工程结构中随机截取 3 个接头试件做抗拉强度试验, 按设计要求的接头等级进行评定。 当 3 个接头试件的抗拉强度均符合表 C.7 (见附表) 中相应等级的要求时, 该验收评合格。 如有 1 个试件的强度不符合要求, 应再取 6 个试件进行复检, 复检中如仍有 1 个试件的强度不符合要求, 则该验收批评为不合格。	/	/
执行标准名称及编号	《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010		
	5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构, 其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求; 当设计无具体要求时, 对一、二级抗震等级, 检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3。	已执行	见表 2-B-33
项目总工: 李双集 2017 年 2 月 27 日		项目总监 (副总监): 卢红彦 2017 年 2 月 27 日	

砌体工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-003

工程名称	仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目		
单位(子单位)工程名称	配电楼	分部(子分部)工程名称	主体结构(砌体)
施工单位	正泰国际工程有限公司	项目经理	张小庆
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)	
1	4.0.1 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。	已执行	见表 2-B-35
2	4.0.8 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。	无	
3	5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。		
4	5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。		
5	10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定: 1、石灰膏、电石膏等应防止受冻。如遭冻结,应经融化后使用;2、拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。	无	
6	7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求		
执行标准名称及编号		《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ 98—2000)	
1	3.0.3 掺加料应符合下列规定:严禁使用脱水硬化的石灰膏。		
2	4.0.3 砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。		
3	4.0.5 砌筑砂浆的分层度不得大于30mm。		
项目总工: 李文集		项目总监(副总监): 卢红莉	
2017年4月5日		2017年4月5日	

建筑地面工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-004

工程名称		仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目	
单位(子单位)工程名称		配电楼	分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修
施工单位		正泰国际工程有限公司	项目经理 张小庆
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
执行标准名称及编号		《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010	
1	3.0.3 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用,并应符合国家标准的规定;进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告,对重要材料应有复验报告。		已执行 见表 2-B-42
2	3.0.6 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。		/
3	3.0.15 厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。		/
4	4.9.3 有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。		/
5	4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于 120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。		/
6	4.10.10 防水隔离层严禁渗漏,坡向应正确、排水通畅。		/
执行标准名称及编号		《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001	
1	3.1.1 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。		/
2	3.1.5 建筑装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。		/
3	3.2.3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。		/
4	3.3.5 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。		/
5	4.1.12 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。		/

6	3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。	/	/
7	5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。	/	/
执行标准名称及编号		《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003	
1	6.3.1 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等，应采取保护措施。	/	/
2	6.3.2 保护措施应视易发生碰撞的建筑物所处的具体部位不同，分别采取警示（在视线高度设醒目标志）或防撞设施（设置护栏）等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况，必须采取可靠的护栏。	/	/
3	8.2.2 两边支撑的屋面玻璃，应支撑玻璃的长边。	/	/
4	8.2.3 屋面玻璃必须使用安全玻璃。	/	/
5	8.2.4 当屋面玻璃最高点离地面大于5m时，必须使用夹层玻璃。	/	/
6	8.2.8 用于屋面的夹层玻璃，夹层胶片厚度不应小于0.76mm。	/	/
7	6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。	/	/
8	8.2.4 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。	/	/
9	8.3.4 饰面砖粘贴必须牢固。	/	/
10	12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。	/	/
项目总工：李集		项目总监（副总监）： 卢红彦	
2017年5月6日		2017年5月6日	

屋面工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-005

工程名称		仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目	
单位(子单位)工程名称		配电楼	分部(子分部)工程名称 建筑屋面
施工单位		正泰国际工程有限公司	项目经理 张小庆
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002	
1	3.0.6 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。	已执行	见表 2-B-52
2	4.1.8 屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。	已执行	见表 2-B-52
3	4.2.9 保温层的含水率必须符合设计要求。	/	/
4	4.3.16 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。	/	/
5	6.1.8 细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。	/	/
6	6.2.7 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。	/	/
7	9.0.11 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。	已执行	见表 2-B-52
执行标准名称及编号		《屋面工程技术规范》GB50345-2004	
1	3.0.1 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符合表 E.1 的要求。	已执行	见表 2-B-52
2	5.1.3 卷材防水屋面基层于突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。	已执行	见表 2-B-52
3	7.1.3 刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙,并应做柔性密封处理。	/	/
4	7.1.6 刚性防水层应设置分格缝,分格缝内应嵌填密封材料。	/	/
项目总工: 李永 2017年4月24日		项目总监(副总监): 卢红彦 2017年4月24日	

建筑电气工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-006

工程名称	仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目		
单位(子单位)工程名称	配电楼	分部(子分部)工程名称	建筑电气
施工单位	正泰国际工程有限公司	项目经理	张小庆
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002	
1	3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。	已执行	
2	3.1.8 高压的电气设备和布线系统及断电保护系统的交接试验。必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。	/	/
3	4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。	已执行	见表 2-B-60
4	9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。	已执行	见表 2-B-60
5	11.1.1 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。	已执行	
6	12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小 4mm ² ; 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。	已执行	
7	13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。	已执行	
8	14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。	已执行	
9	15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。	/	/

10	19.1.2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于 6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的 2 倍做过载试验。	/	/
11	19.1.6 当灯具距地面高度小于 2.4m 时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。	已执行	
12	21.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定： 1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于 $2\text{M}\Omega$ ； 2、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面 2.5m 以上； 3、金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。	已执行	
13	22.1.2 插座接线应符合下列规定： 1、单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接； 2、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。 3、接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。	已执行	
14	24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。	已执行	见表 2-B-60
项目总工：李斌		项目总监（副总监）：卢洪彦	
2017年4月28日		2017年4月28日	

建筑给排水工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-007

工程名称		仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目		
单位（子单位）工程名称		配电楼	分部（子分部）工程名称	建筑给水排水
施工单位		正泰国际工程有限公司	项目经理	张小庆
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002		
1	3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。		无	
2	3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。		已执行	
3	4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。		已执行	
4	4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。		已执行	
5	5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。		已执行	
6	9.2.7 给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。		已执行	
7	10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。		已执行	
项目总工: 李策		项目总监（副总监）: 卢洪彦		
2017年5月10日		2017年5月10日		

通风与空调工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-008

工程名称		仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目	
单位（子单位）工程名称		配电楼	分部（子分部）工程名称 通风与空调
施工单位		正泰国际工程有限公司	项目经理 张小庆
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002	
1	7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。	已执行	
2	11.2.1 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整（简称调试）。系统调试应包括下列项目： 1、设备单机试运转及调试； 2、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。	已执行	
3	11.2.4 防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定。	无	
项目总工: 李斌		项目总监（副总监）: 卢洪彦	
2017年6月22日		2017年6月22日	

安全施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL02-009

工程名称	仙居上张四岙湾20MWp 农光互补光伏电站项目项目		
单位(子单位)工程名称	配电楼		
施工单位	正泰国际工程有限公司	项目经理	张小庆
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电力建设安全工作规程 第3部分: 变电站》(DL/T 5009.3—2013)	
1	3.1.3 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程; 施工人员必须熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格方可上岗。	已执行	现场施工管理人员及新进场施工人员均进行技术交底和培训考试。
2	3.1.4 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时, 必须制定相应的安全技术措施, 经总工程师批准后执行。	无	无
3	3.1.5 从事特种作业或第二工种的作业, 必须按该工程的规定, 经培训、考试合格并取得合格证, 方可上岗。	已执行	特种工种/特殊作业人员报审
4	3.2.1.5 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志; 坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。	已执行	现场开挖基础均进行安全硬质围栏进行维护, 并设置安全警示标示。
5	3.2.1.9 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽, 穿好工作服, 严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。	已执行	正确佩戴安全帽, 穿好工作服, 严格禁止酒后进场和外来人员进场。
6	3.3.2.11 照明、动力分支开关箱, 应装设漏电电流动作保护器。	已执行	编制和批准临时用电作业指导书, 配备专门电工负责, 正确操作用电。
7	3.3.2.14 电气设备附近应配备适于扑灭电气火灾的消防器材。电气设备发生火灾时, 应首先切断电源。	已执行	现场电气设备附近及办公、材料加工区等均正确配置消防器材, 并进行相关的消防演练。
8	3.4.1.5 在易燃、易爆区周围动用明火, 必须办理动火工作票, 经有关部门批准, 后采取相应措施后方可进行。	已执行	有相关针对易燃易爆区域安全管理措施。
9	3.4.1.9 施工单位存放炸药、雷管, 必须得到当地公安部门的许可, 并分别存放在专用仓库内, 指派专人负责保管, 严格领、退料制度。	已执行	无炸药、雷管等危险物品。
10	3.6.1.9 高处作业必须系好安全带(绳), 安全带(绳)应挂在上方的牢固可靠处。高处作业人员应衣着灵便, 衣袖、裤脚应扎紧, 穿软底鞋。	已执行	正确佩戴和安全工器具, 形成相关安全技术交底记录。

11	3.8.1 一般规定 3.8.1.1 起重工作 a) 重大的起重、运输项目，应制定施工方案和安全技术措施。 b) 凡属下列情况之一者，必须办理安全施工作业票，并应有施工技术负责人在场指导，否则不得施工。 1) 重量达到起重机械额定负荷的。 2) 两台及以上起重机械抬吊同一物件。 3) 起吊精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。 4) 起重机械在输电线路下方或距带电体较近时。	无	无
12	3.8.1.3 起重机的操作人员 a) 起重机的操作人员必须经培训考试取得合格证，方可上岗；及以上的大型起重机操作人员，还必须经培训取得省级及以上电力局发放的《机械操作证》。	已执行	有
13	3.9.1.5 进行焊接或切割工作，必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态，有危及安全的情况时，必须采取防护措施。	已执行	切割作业时进行安全技术交底和配备相关安全消防器具。
14	3.9.1.7 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m 范围内进行焊接或切割工作。	已执行	安全检查记录
15	3.9.1.13 焊接或切割工作结束后，必须切断电源或气源，整理好器具，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。	已执行	安全检查记录
16	3.9.2.3 电焊机的外壳必须可靠接地或接零。接地时其接地电阻不得大于 4Ω 。不得多台串联接地。	已执行	安全检查记录
17	3.9.2.9 严禁将电缆管、电缆外皮或吊车轨道等作为电焊地线。在采用屏蔽电缆的变电站内施焊时，必须用专用地线，且应在接地点范围内进行。	无	无
18	4.2.4.1 吊装工作开始前，应制定施工方案及安全施工措施。重大吊装工作应经总工程师批准后方可进行。	无	无
项目总工：靳秉 2017年6月23日		项目总监（副总监）：卢洪彦 2017年6月23日	