


工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-004

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		主控楼	分部(子分部)工程名称
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限 公司	项目经理
序号		强制性条文规定	执行情况
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《屋面工程技术规范》GB50345-2012			
1	3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。	符合强条要求	质量符合相关专业验收规范的规定
	2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。	符合勘察与设计要求	岩土工程勘察报告 设计图纸:
	3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。	验收人员资质符合要求	项目部管理人员资质报审
	4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。	施工单位已自检验收合格	分部工程质量报验申请及 验收记录
	5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。	已在隐蔽前报验	验槽记录、钢筋隐蔽记录、 混凝土隐蔽记录、回填土隐 蔽记录
	6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。	施工材料已按规定复试	相关检测复试报告齐全完 整
	7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。	已按主控、一般项目验收	检验批验收记录
	8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。	进行了抽样检测	详见检测报告
	9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。	资质已经审查	资质经审查符合要求
	10、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。	观感由验收人员共同确认	见验收报告
2	5.0.7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位工程),严禁验收。	无处理项目	
3	3.0.6 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。	设计要求	图纸卷总说明
		原材料材质	合格证编号: 100400
		性能检测	检测报告编号: FS2010-342

4	4.2.9 保温层的含水率必须符合设计要求。	符合设计要求	见报告
5	4.3.16 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。	防水效果良好	淋水试验记录编号: 002
6	6.1.8 细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。	防水效果良好	淋水试验记录
7	5.1.3 卷材防水屋面基层于突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。	制定了施工措施	施工措施
8	6.2.7 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。	密封材料合格	报告编号: MF-2010-56
项目总工:		总监理工程师(副总监理工程师)	
 2016 年1月29日		 2016 年11月20日	